

# CELEC EP - TRANSELECTRIC

---

Informe:  
**OT Aislada Histórica**

Impreso Por:  
**MMORALES**

Fecha Actual:  
**09/02/15**

Comentario:

Tiempo Ejec.:  
**09/02/2015 11:08:04 AM**

Cód. Trabajo:

Ordenado Por:  
**MMORALES**

Hora Pedido:  
**09/02/2015 11:08:04 AM**

---

## Condiciones Informe:

Planta OT:

Objeto:

Lista OT: 9621;

Planta Objeto:

Fecha Fin Desde:

Fecha Fin Hasta:

### OT Aislada Histórica9621

#### Información sobre la Orden Trabajo Principal

Núm. OT	9621	Planta OT 08M-O	Objeto	POM2ROS-1	
Fecha Reg.	22/10/13 07:47 AM		Descripción	L/T POMASQUI - SANTA ROSA 1 230 kV	
Reportado por	1705284584		Grupo	MTLTR	MANTENIMIENTO Planta Objeto 08M-O
					LINEAS
Prioridad	3		Ubicación		Posición
Criticidad			Punto Medición		
Departamento ejecutor	ZON	ZONA OPERATIVA NORTE	Última Transacción		
Acción		Estado operativo	RDP	RIESGO DE DISPARO (REPORTAR CENACE-DPL)	Detección
Tipo Trabajo	MPPRG	MTTO PREVEN PROGRAMADO	Evento		Síntoma
Descripción de trabajo	<p><b>TRABAJOS</b></p> <p>1.- Desbroce de sitios críticos y árboles con proyección</p> <p><b>ACTIVIDADES</b></p> <p>1.1.- Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir</p> <p>1.2.- Identificación de árboles con proyección</p> <p>1.3.- Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo</p> <p>1.4.- Desalojo de árboles y ramas</p> <p>1.5.- Desbroce de sitios críticos</p>				
Preparado por	1705284584	Horas plan.	Centro Coste	35212	Horas reales
Encargado	0922338553	Inicio planificado	05/11/13 08:00 AM	Objeto	Inicio real 05/11/13 09:18:15 AM
Responsable Trabajo		Finalización planificada	12/11/13 04:00 PM	Proyecto	Finalización real 12/11/13 03:21:17 PM
Contratista					

## OT Aislada Histórica9621

---

Causa de error \_\_\_\_\_

Trabajo  
Realizado \_\_\_\_\_

OT número: OT# 9621

ENTREGA A MANTENIMIENTO                      FECHA Y HORA: 05/11/2013    09:21

OPERADOR DEL COT:                      Ing. PABLO VULGARIN

OPERADOR DE S/E:                      Sr. LENIN CARRERA

JEFE DE TRABAJO:                      Tlgo. CESAR GARZON

EL TRABAJO SE SUSPENDE Y/O QUEDA PENDIENTE POR:

REPORTE DE TRABAJO REALIZADO:

Se realizó el desbroce de sitios críticos y árboles con proyección

Se realizó el corte de árboles con proyección y el corte de sitios críticos en los siguientes vanos:

- Se corta retoños, maleza, sauces y pencas: 2, 8, 12, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 36, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 79, 81, 83, 84.
- Se corta árboles con proyección en los siguientes vanos: 60, 65, 66, 68, 69, 70, 71

NOVEDADES:

- En la E. 36, solo se derramo las ramas de los pinos, propietario NO dejo cortar los pinos si no se arregla el pedido bajo solicitud, que realizó a la empresa en fechas anteriores.
- Vano 2-3, Queda árboles con proyección en la hondonada aproximadamente 10 metros.
- Vano 54-55, queda árboles con proyección en la hondonada aproximadamente 9 metros.
- Vano 56-57, queda pino con proyección en la ladera aproximadamente 7 metros las ranas el tronco está fuera de faja de servidumbre.
- Vano 70, quedan árboles bajo L/T aproximadamente a 9 metros.
- Vano 79-80, árbol con proyección a 5metros del circuito 1, presidente del barrio NO deja cortar los árboles con proyección.

## OT Aislada Histórica9621

**CONDICIONES EN LA QUE SE DEJA LA INSTALACIÓN/EQUIPO:**

Funcionando

**RECOMENDACIONES:**

Realizar los trámites respectivos con los propietarios y con el Departamento Jurídico de la empresa, para poder cortar los árboles con proyección y los árboles bajo la L/T.

ENTREGA A OPERACIÓN FECHA Y HORA: 12/11/2012 15:21

OPERADOR DEL COT: Ing. PABLO VULGARIN

OPERADOR DE S/E: Sr. LENIN CARRERA

JEFE DE TRABAJO: Tlgo. CESAR GARZON

### Trabajos

Cód. Trabajo	Trabajo estándar	Planta	Revisión	Descripción	Cantidad	Firma	F Desde	F Hasta
1		08M-O		Desbroce de sitios críticos y árboles con proyección	01		05/11/13 08:00:00 AM	12/11/13 08:00:00 AM

## OT Aislada Histórica9621

## Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
1	ZON				1 x .5	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 08:30 AM	
1	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interve							
1.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 08:30 AM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interve							
2	ZON				1 x .5	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 08:30 AM	
1	Identificación de árboles con proyección							
2.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 08:30 AM	
	Identificación de árboles con proyección							
3	ZON				3 x 19	05/11/13 08:00 AM	06/11/13 03:00 AM	
1	Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo							
3.0001	ZON	1702754084	LINIE		x	05/11/13 08:00 AM	06/11/13 03:00 AM	
	Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo							
3.0002	ZON	1713308920	LINIE		x	05/11/13 08:00 AM	06/11/13 03:00 AM	
	Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo							
3.0003	ZON	1705284584	ELTRN		x	05/11/13 08:00 AM	06/11/13 03:00 AM	
	Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo							
4	ZON				3 x 5	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 01:00 PM	
1	Desalojo de árboles y ramas							
4.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 01:00 PM	
	Desalojo de árboles y ramas							
4.0002	ZON	1702754084	LINIE		x	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 01:00 PM	
	Desalojo de árboles y ramas							
4.0003	ZON	1713308920	LINIE		x	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 01:00 PM	
	Desalojo de árboles y ramas							
5	ZON				3 x 15	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 11:00 PM	
1	Desbroce de sitios críticos							
5.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 11:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							
5.0002	ZON	1702754084	LINIE		x	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 11:00 PM	

### OT Aislada Histórica9621

#### Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
5.0003	Desbroce de sitios críticos ZON	1713308920	LINIE		x	05/11/13 08:00 AM	05/11/13 11:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							

#### Permiso DPL

Secuencia Permiso	2219	Descripción breve			
Tipo	DPL	CONSIGNACION DPL CENACE			
Descripción					
	0922338553	WALTER VARGAS CONTRERAS -	Vál Desde Fecha	05/11/13 08:00 AM	Orden Seguridad
	0922338553	WALTER VARGAS CONTRERAS -	Vál Hasta Fecha	12/11/13 04:00 PM	Descripción Orden Seguridad
Aprobado por	1703632941	MOSQUERA CABEZAS JOSE CAYETANO - 022228958			Estatus de Orden Seguridad

Fin de Informe:

# CELEC EP - TRANSELECTRIC

---

Informe:  
**OT Aislada Histórica**

Impreso Por:  
**MMORALES**

Fecha Actual:  
**09/02/15**

Comentario:

Tiempo Ejec.:  
**09/02/2015 11:08:23 AM**

Cód. Trabajo:

Ordenado Por:  
**MMORALES**

Hora Pedido:  
**09/02/2015 11:08:23 AM**

---

## Condiciones Informe:

Planta OT:

Objeto:

Lista OT: 6460;

Planta Objeto:

Fecha Fin Desde:

Fecha Fin Hasta:

### OT Aislada Histórica6460

#### Información sobre la Orden Trabajo Principal

Núm. OT	6460	Planta OT	08M-O	Objeto	POM2ROS-1	
Fecha Reg.	12/03/13 09:09 AM			Descripción	L/T POMASQUI - SANTA ROSA 1 230 kV	
Reportado por	1705284584			Grupo	MTLTR	MANTENIMIENTO Planta Objeto 08M-O
					LINEAS	
Prioridad	3			Ubicación		Posición
Criticidad				Punto Medición		
Departamento ejecutor	ZON	ZONA OPERATIVA NORTE		Última Transacción		
Acción		Estado operativo	SRC	SIN RESTRICCIÓN (REPORTAR COT)	Detección	
Tipo Trabajo	MPPRG	MTTO PREVEN PROGRAMADO	Evento		Síntoma	
Descripción de trabajo	TRABAJOS 1.- Desbroce de la faja de servidumbre, limpieza de bases y cunetas ACTIVIDADES 1.1.- Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir 1.2.- Desbroce de la faja de servidumbre 1.3.- Limpieza de bases y cunetas					
Preparado por	1705284584	Horas plan.		Centro Coste	35212	Horas reales
Encargado		Inicio planificado	09/04/13 08:00 AM	Objeto		Inicio real
Responsable Trabajo		Finalización planificada	18/04/13 04:00 PM	Proyecto		Finalización real
Contratista						

Causa de error \_\_\_\_\_

Trabajo Realizado \_\_\_\_\_

## OT Aislada Histórica6460

---

OT número: OT# 6460

ENTREGA A MANTENIMIENTO

FECHA Y HORA: 09/04/2012 08:06

OPERADOR DEL COT: Ing. EDWIN GUAÑUNA

OPERADOR DE S/E: Sr. HECTOR CISNEROS

JEFE DE TRABAJO: Tigo. CESAR GARZON

EL TRABAJO SE SUSPENDE Y/O QUEDA PENDIENTE POR:

REPORTE DE TRABAJO REALIZADO:

Se realiza el desbroce de la faja de servidumbre, limpieza de bases y cunetas

La distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir, el desbroce de la faja de servidumbre y la limpieza de bases y cunetas en las siguientes estructuras:

- Se corta retoños, maleza, sauces y pencas: 01, 04, 17, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76,78, 80, 81, 82, 83,
- Se limpia bases y sitio de torre: Se realizó la actividad en todas las estructuras.
- Se realiza la inspección visual de las estructuras 44 a la 50, encontrándose las siguientes novedades:
  - E. 44: Placa de peligro deteriorada.
  - E. 45: Placa de peligro deteriorada.
  - E. 46: Puesta a tierra rotas patas A y B. Placa de peligro deteriorada.
  - E. 47: Puesta a tierra rotas patas C y D; Pata D fisurada; Placa de peligro deteriorada.
  - E. 48: Pieza faltante: Placa de peligro
  - E. 49: Placa de peligro deteriorada
  - E. 50: Placa de peligro deteriorada, se corta en acercamiento de vegetación primaria.
- En las estructuras 45, 51 realizar una cuneta de coronación revestida.

NOVEDADES:

- El administrador de la hacienda del tramo 44 a la 50 permitió el ingreso y se realizo la Inspección y el mantenimiento de las estructuras, además su obtuvo las novedades de estas.. El propietario de esta hacienda no deja ingresar reclama pago por asentamientos de las estructuras y el derecho de

## OT Aislada Histórica6460

paso.

CONDICIONES EN LA QUE SE DEJA LA INSTALACIÓN/EQUIPO:  
Funcionando

## RECOMENDACIONES:

Realizar los trámites respectivos con el propietario y con el Departamento Jurídico de la empresa, para poder ingresar a la hacienda del tramo 44 a la 50.

ENTREGA A OPERACIÓN FECHA Y

<b>Trabajos</b>								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cód. Trabajo	Trabajo estándar	Planta	Revisión	Descripción	Cantidad	Firma	F Desde	F Hasta
1		08M-O		DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE, LIMPIEZA DE BASES Y CUNETAS	01		09/04/13 08:00:00 AM	18/04/13 04:00:00 PM

## OT Aislada Histórica6460

## Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
1	ZON				1 x 1	09/04/13 08:00 AM	18/04/13 04:00 PM	
1	1.1.- Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a i							
1.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	09/04/13 08:00 AM	09/04/13 09:00 AM	
	1.1.- Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a i							
2	ZON				4 x 65	09/04/13 08:00 AM	18/04/13 04:00 PM	
1	1.2.- Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	09/04/13 08:00 AM	12/04/13 01:00 AM	
	1.2.- Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0002	ZON	1720388485	LINIE		x	09/04/13 08:00 AM	12/04/13 01:00 AM	
	1.2.- Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0003	ZON	1702754084	LINIE		x	09/04/13 08:00 AM	12/04/13 01:00 AM	
	1.2.- Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0004	ZON	1713308920	LINIE		x	09/04/13 08:00 AM	12/04/13 01:00 AM	
	1.2.- Desbroce de la faja de servidumbre							
3	ZON				4 x 14	09/04/13 08:00 AM	18/04/13 04:00 PM	
1	1.3.- Limpieza de bases y cunetas							
3.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	09/04/13 08:00 AM	09/04/13 10:00 PM	
	1.3.- Limpieza de bases y cunetas							
3.0002	ZON	1720388485	LINIE		x	09/04/13 08:00 AM	09/04/13 10:00 PM	
	1.3.- Limpieza de bases y cunetas							
3.0003	ZON	1702754084	LINIE		x	09/04/13 08:00 AM	09/04/13 10:00 PM	
	1.3.- Limpieza de bases y cunetas							
3.0004	ZON	1713308920	LINIE		x	09/04/13 08:00 AM	09/04/13 10:00 PM	
	1.3.- Limpieza de bases y cunetas							

---

Fin de Informe:

# CELEC EP - TRANSELECTRIC

---

Informe:  
**OT Aislada Histórica**

Impreso Por:  
**MMORALES**

Fecha Actual:  
**09/02/15**

Comentario:

Tiempo Ejec.:  
**09/02/2015 11:10:38 AM**

Cód. Trabajo:

Ordenado Por:  
**MMORALES**

Hora Pedido:  
**09/02/2015 11:10:38 AM**

---

## Condiciones Informe:

Planta OT:

Objeto:

Lista OT: 1351;

Planta Objeto:

Fecha Fin Desde:

Fecha Fin Hasta:

### OT Aislada Histórica1351

#### Información sobre la Orden Trabajo Principal

Núm. OT	1351	Planta OT 08M-O	Objeto	POM2ROS-1		
Fecha Reg.	17/01/12 02:30 PM		Descripción	L/T POMASQUI - SANTA ROSA 1 230 kV		
Reportado por	1705284584		Grupo	MTLTR	MANTENIMIENTO	Planta Objeto 08M-O
					LINEAS	
Prioridad	3		Ubicación			Posición
Criticidad			Punto Medición			
Departamento ejecutor	ZON	ZONA OPERATIVA NORTE	Última Transacción			
Acción		Estado operativo	SRC	SIN RESTRICCIÓN (REPORTAR COT)		Detección
Tipo Trabajo	MPPRG	MTTO PREVEN PROGRAMADO	Evento			Síntoma
Descripción de trabajo	INSPECCION GENERAL VISUAL					
	- Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir					
	- Inspección general visual y registro en formulario					
Preparado por	1705284584	Horas plan.		Centro Coste	35212	Horas reales
Encargado		Inicio planificado	15/02/12 08:00 AM	Objeto		Inicio real
Responsable Trabajo		Finalización planificada	23/02/12 02:00 PM	Proyecto		Finalización real
						15/02/12 08:16:47 AM
						23/02/12 04:53:47 PM
Contratista						
Causa de error	_____					
Trabajo Realizado	Inspección electromecánica de la L/T					
	OT número: OT# 1351					
	ENTREGA A MANTENIMIENTO		FECHA Y HORA: 15/02/2012 08:05			

## OT Aislada Histórica1351

---

OPERADOR DEL COT: Ing. BYRON MENA

OPERADOR DE S/E: Sr. JORGE GARCIA

JEFE DE TRABAJO: Tlgo. CESAR GARZON

EL TRABAJO SE SUSPENDE Y/O QUEDA PENDIENTE POR:

REPORTE DE TRABAJO REALIZADO:

Se realiza la inspección electromecánica de la Línea de Transmisión, encontrándose las siguientes novedades:

-En todas las estructuras las placas de peligro se encuentran ilegibles unas y otras deterioradas.

-Falta señalización de los caminos de acceso.

-En el vano 15-16 existe una casa bajo L/T

- En el vano 21-22 existe una casa bajo L/T

-En el vano 22-23, existe Árbol con proyección C Der.

-En el vano 23-24, están cortando bosque y fue notificado a los bosqueros del peligro, se deja # telf

-En el vano 25-26, Árbol con proyección en los dos circuitos, retoños

-En el vano 26-27, Árbol con proyección C Der., retoños.

-En el vano 29-30, Acercamiento, pinos con proyección C Izq., existe arañas entre las fases.

-En la E.30, Chicote de OPGW suelto

-En el vano 35-36, Árbol con proyección dos circuitos pinos

-En el vano 39-40, Arañas Cir Der

-En la E. 41, Grillas, Montante oxidado pata A

-En el vano 44-45, Árboles con proyección a ambos lados

-En la E. 51, AP (pinos) Cir IZQ

-En la E. 52, AP ( pino)

-En la E. 54, Retoños, AP

-En la E. 55, Pinos, AP

-En la E. 56, Retoños, AP Cir Izq

-En el vano 58-59, Retoños, AP 2 Cir

-En el vano 59-60, Retoños, AP 2 cir ( Pinos)

-En la E. 62, PPT rota pata C ( medir)

-En la E. 72, árbol con proyección C Izq

-En la E. 79, árbol con proyección C Izq. +- 6 metros C Izq.

-El poste 80, se encuentra desplomado realizar el seguimiento y el chequeo con equipo de precisión, el poste se encuentra ubicado en el paster de la Av Manuel Córdova Galarza

-En el E.82, Árbol bajo L/Ta +- 12 m y 4 m Cizq.

## OT Aislada Histórica1351

## NOVEDADES:

- Existe árboles con proyección que hay que cortarlos, previo la autorización de los propietarios.
- Reparar

## Trabajos

Cód. Trabajo	Trabajo estándar	Planta	Revisión	Descripción	Cantidad	Firma	F Desde	F Hasta
1		08M-O		INSPECCIÓN ELECTROMECAÁNICA 01 DETALLADA(INP-ELM-000)			15/02/12 08:00:00 AM	23/02/12 02:00:00 PM

## OT Aislada Histórica1351

## Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
1	ZON				4 x 9	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 02:00 PM	
1	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
1.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 02:00 PM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
1.0002	ZON	1720388485	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 02:00 PM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
1.0003	ZON	1702754084	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 02:00 PM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
1.0004	ZON	1713308920	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 02:00 PM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
2	ZON				4 x 45	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 02:00 PM	
1	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 02:00 PM	
	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0002	ZON	1702754084	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 02:00 PM	
	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0003	ZON	1713308920	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 02:00 PM	
	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0004	ZON	1720388485	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 02:00 PM	
	Inspección general visual y registro en formulario							

---

---

Fin de Informe:

# CELEC EP - TRANSELECTRIC

---

Informe:  
**OT Aislada Histórica**

Impreso Por:  
**MMORALES**

Fecha Actual:  
**09/02/15**

Comentario:

Tiempo Ejec.:  
**09/02/2015 11:10:59 AM**

Cód. Trabajo:

Ordenado Por:  
**MMORALES**

Hora Pedido:  
**09/02/2015 11:10:59 AM**

---

## Condiciones Informe:

Planta OT:

Objeto:

Lista OT: 1352;

Planta Objeto:

Fecha Fin Desde:

Fecha Fin Hasta:

### OT Aislada Histórica1352

#### Información sobre la Orden Trabajo Principal

Núm. OT	1352	Planta OT 08M-O	Objeto	POM2ROS-1	
Fecha Reg.	17/01/12 03:09 PM		Descripción	L/T POMASQUI - SANTA ROSA 1 230 kV	
Reportado por	1705284584		Grupo	MTLTR	MANTENIMIENTO Planta Objeto 08M-O
Prioridad	3		Ubicación		Posición
Criticidad			Punto Medición		
Departamento ejecutor	ZON	ZONA OPERATIVA NORTE	Última Transacción		
Acción		Estado operativo	RDP	RIESGO DE DISPARO (REPORTAR CENACE-DPL)	Detección
Tipo Trabajo	MPPRG	MTTO PREVEN PROGRAMADO	Evento		Síntoma
Descripción de trabajo	DESBROCE DE SITIOS CRÍTICOS (DES-CRP-000)  - Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir - Desbroce de sitios críticos				
Preparado por	1705284584	Horas plan.	Centro Coste	35212	Horas reales
Encargado	1711751899	Inicio planificado	Objeto		Inicio real
Responsable Trabajo		Finalización planificada	Proyecto		Finalización real
Contratista					
Causa de error	_____				
Trabajo	Se realiza el desbroce de sitios críticos de la L/T				

## OT Aislada Histórica1352

---

### Realizado

OT número: OT# 1352

ENTREGA A MANTENIMIENTO

FECHA Y HORA: 15/02/2012 08:05

OPERADOR DEL COT: Ing. BYRON MENA

OPERADOR DE S/E: Sr. JORGE GARCIA

JEFE DE TRABAJO: Tlgo. CESAR GARZON

EL TRABAJO SE SUSPENDE Y/O QUEDA PENDIENTE POR:

#### REPORTE DE TRABAJO REALIZADO:

Se realiza el desbroce de sitios críticos de la Línea de Transmisión, en los siguientes vanos:

- En la E.001, Se corta vegetación y retoños
- En la E.002, Se corta retoños
- En la E.027, Se corta retoños y chaguarqueros
- En la E.030, Se corta retoños
- En la E.036, Se corta retoños
- En la E.044, Se corta retoños
- En la E.045 a la E.050, Se cortan retoños
- En la E.056, Se corta retoños
- En la E.058 a la E.064, Se corta retoños
- En la E.066 a la E.068, Se corta retoños
- En la E.073 a la E.078, Se corta retoños
- En la E.081, Se corta retoños
- En la E. 084, Se corta retoños

#### NOVEDADES:

- Existe árboles con proyección que hay que cortarlos, previo la autorización de los propietarios.

#### CONDICIONES EN LA QUE SE DEJA LA INSTALACIÓN/EQUIPO:

Funcionando

## OT Aislada Histórica1352

## RECOMENDACIONES:

Eliminar los árboles con proyección previa la conversación con los propietarios de los árboles.

ENTREGA A OPERACIÓN FECHA Y HORA: 23/02/2012 16:07

OPERADOR DEL COT: Ing. EDWIN GUAÑUNA

OPERADOR DE S/E: Sr. JUAN PROAÑO

JEFE DE TRABAJO: Tlgo. CESAR GARZON

## Trabajos

Cód. Trabajo	Trabajo estándar	Planta	Revisión	Descripción	Cantidad	Firma	F Desde	F Hasta
1		08M-O		DESBROCE DE SITIOS CRÍTICOS	01		15/02/12 08:00:00 AM	23/02/12 09:00:00 AM

### OT Aislada Histórica1352

#### Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
1	ZON				4 x 2	15/02/12 08:00 AM	15/02/12 10:00 AM	
1	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
1.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 09:00 AM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
1.0002	ZON	1702754084	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 09:00 AM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
1.0003	ZON	1713308920	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 09:00 AM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
1.0004	ZON	1720388485	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 09:00 AM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
2	ZON				4 x 8	15/02/12 08:00 AM	15/02/12 04:00 PM	
1	Desbroce de sitios críticos							
2.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 09:00 AM	
	Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0002	ZON	1702754084	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 09:00 AM	
	Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0003	ZON	1713308920	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 09:00 AM	
	Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0004	ZON	1720388485	LINIE		x	15/02/12 08:00 AM	23/02/12 09:00 AM	
	Desbroce de la faja de servidumbre							

#### Permiso DPL

Secuencia Permiso	278	Descripción breve			
Tipo	DPL	CONSIGNACION DPL CENACE			
Descripción	1711751899	TORRES CORDERO GORKI FRANCISCO - 022340315	Vál Desde Fecha	15/02/12 08:00 AM	Orden Seguridad

## OT Aislada Histórica1352

---

	1711751899	TORRES CORDERO	Vál Hasta Fecha	23/02/12 04:00 PM	Descripción Orden Seguridad
		GORKI FRANCISCO -			
		022340315			
Aprobado por	1703632941	MOSQUERA CABEZAS			Estatus de Orden Seguridad
		JOSE CAYETANO -			
		022228958			

---

---

Fin de Informe:

# CELEC EP - TRANSELECTRIC

---

Informe:  
**OT Aislada Histórica**

Impreso Por:  
**MMORALES**

Fecha Actual:  
**09/02/15**

Comentario:

Tiempo Ejec.:  
**09/02/2015 11:11:19 AM**

Cód. Trabajo:

Ordenado Por:  
**MMORALES**

Hora Pedido:  
**09/02/2015 11:11:19 AM**

---

## Condiciones Informe:

Planta OT:

Objeto:

Lista OT: 2518;

Planta Objeto:

Fecha Fin Desde:

Fecha Fin Hasta:

### OT Aislada Histórica2518

#### Información sobre la Orden Trabajo Principal

Núm. OT	2518	Planta OT 08M-O	Objeto	POM2ROS-1	
Fecha Reg.	02/04/12 08:19 AM		Descripción	L/T POMASQUI - SANTA ROSA 1 230 kV	
Reportado por	1705284584		Grupo	MTLTR	MANTENIMIENTO Planta Objeto 08M-O
					LINEAS
Prioridad	3		Ubicación		Posición
Criticidad			Punto Medición		
Departamento ejecutor	ZON	ZONA OPERATIVA NORTE	Última Transacción		
Acción		Estado operativo	SRC	SIN RESTRICCIÓN (REPORTAR COT)	Detección
Tipo Trabajo	MPPRG	MTTO PREVEN PROGRAMADO	Evento		Síntoma
Descripción de trabajo	DESBROCE DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE, LIMPIEZA DE BASES Y CUNETAS (DES-FAJ-000) TRABAJOS 1.- Desbroce de la faja de servidumbre, limpieza de bases y cunetas  ACTIVIDADES 1.1.- Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir 1.2.- Desbroce de la faja de servidumbre 1.3.- Limpieza de bases y cunetas				
Preparado por	1705284584	Horas plan.	Centro Coste	35212	Horas reales
Encargado		Inicio planificado	Objeto		Inicio real
Responsable Trabajo		Finalización planificada	Proyecto		Finalización real
		13/04/12 08:00 AM			13/04/12 09:24:02 AM
		19/04/12 04:00 PM			13/04/12 04:36:44 PM
Contratista					

Causa de error \_\_\_\_\_

---

## OT Aislada Histórica2518

---

Trabajo  
Realizado

OT número: OT# 2518

ENTREGA A MANTENIMIENTO

FECHA Y HORA: 13-04-2012 09H00

OPERADOR DEL COT: Tlgo. Vásquez

OPERADOR DE S/E: Sr. Juan Proaño

JEFE DE TRABAJO: Tnlgo. CESAR GARZON

EL TRABAJO SE SUSPENDE Y/O QUEDA PENDIENTE POR:

REPORTE DE TRABAJO REALIZADO:

Se realiza el desbroce de la faja de servidumbre, limpieza de bases y cunetas

La distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir, el desbroce de la faja de servidumbre y la limpieza de bases y cunetas en las siguientes estructuras:

- Se corta retoños, maleza, sauces y pencas: 1, 2, 19, 36, 56, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80,82, 83, 84.
- Se limpia bases y sitio de torre: Se realizó la actividad en todas las estructuras.
- Existe árboles con Proyección en los siguientes vanos: 22, 24, 25, 29, 35, 56, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 68, 71, 79.

NOVEDADES:

- Dr. Jorge Granja propietario NO autoriza el ingreso a la propiedad, reclama pago por el asentamiento y paso de la Línea de Transmisión, existen las estructuras desde la 44 a la 50.

CONDICIONES EN LA QUE SE DEJA LA INSTALACIÓN/EQUIPO:

Funcionando

RECOMENDACIONES:

- Realizar los trámites respectivos con los propietarios y con el Departamento Jurídico de la empresa, para poder cortar los árboles con proyección.

## OT Aislada Histórica2518

- 
- Obtener el permiso de ingreso para realizar el mantenimiento respectivo de las estructuras que se encuentran dentro de la propiedad (44 a la 50)

ENTREGA A OPERACIÓN FECHA Y HORA: 19/04/2012 16H13

OPERADOR DEL COT: Ing. Pablo Vulgarin

OPERADOR DE S/E: Sr. Lenin Carrera

JEFE DE TRABAJO: Tnlgo. CESAR GARZON

Trabajos								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cód. Trabajo	Trabajo estándar	Planta	Revisión	Descripción	Cantidad	Firma	F Desde	F Hasta
1		08M-O		Desbroce de la faja de servidumbre, limpieza de bases y cunetas	01		13/04/12 08:00:00 AM	19/04/12 04:00:00 PM

## OT Aislada Histórica2518

## Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
1	ZON				1 x 7	13/04/12 08:00 AM	19/04/12 04:00 PM	
1	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
1.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	13/04/12 08:00 AM	13/04/12 04:00 PM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interv							
2	ZON				4 x 42	13/04/12 08:00 AM	19/04/12 04:00 PM	
1	Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0001	ZON	1713308920	LINIE		x	13/04/12 08:00 AM	13/04/12 04:00 PM	
	Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0002	ZON	1720388485	LINIE		x	13/04/12 08:00 AM	13/04/12 04:00 PM	
	Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0003	ZON	1702754084	LINIE		x	13/04/12 08:00 AM	13/04/12 04:00 PM	
	Desbroce de la faja de servidumbre							
2.0004	ZON	1705284584	ELTRN		x	13/04/12 08:00 AM	13/04/12 04:00 PM	
	Desbroce de la faja de servidumbre							
3	ZON				4 x 7	13/04/12 08:00 AM	19/04/12 04:00 PM	
1	Limpieza de bases y cunetas							
3.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	13/04/12 08:00 AM	13/04/12 04:00 PM	
	Limpieza de bases y cunetas							
3.0002	ZON	1720388485	LINIE		x	13/04/12 08:00 AM	13/04/12 04:00 PM	
	Limpieza de bases y cunetas							
3.0003	ZON	1713308920	LINIE		x	13/04/12 08:00 AM	13/04/12 04:00 PM	
	Limpieza de bases y cunetas							
3.0004	ZON	1702754084	LINIE		x	13/04/12 08:00 AM	13/04/12 04:00 PM	
	Limpieza de bases y cunetas							

---

Fin de Informe:

# CELEC EP - TRANSELECTRIC

---

Informe:  
**OT Aislada Histórica**

Impreso Por:  
**MMORALES**

Fecha Actual:  
**09/02/15**

Comentario:

Tiempo Ejec.:  
**09/02/2015 11:11:48 AM**

Cód. Trabajo:

Ordenado Por:  
**MMORALES**

Hora Pedido:  
**09/02/2015 11:11:48 AM**

---

## Condiciones Informe:

Planta OT:

Objeto:

Lista OT: 5787;

Planta Objeto:

Fecha Fin Desde:

Fecha Fin Hasta:

### OT Aislada Histórica5787

#### Información sobre la Orden Trabajo Principal

Núm. OT	5787	Planta OT	08M-O	Objeto	POM2ROS-1
Fecha Reg.	15/01/13 11:19 AM			Descripción	L/T POMASQUI - SANTA ROSA 1 230 kV
Reportado por	1705284584			Grupo	MTLTR MANTENIMIENTO Planta Objeto 08M-O
					LINEAS
Prioridad	3			Ubicación	Posición
Criticidad				Punto Medición	
Departamento ejecutor	ZON	ZONA OPERATIVA NORTE		Última Transacción	

Acción	Estado operativo	SRC	SIN RESTRICCIÓN (REPORTAR COT)	Detección
Tipo Trabajo	MPPRG	MTTO PREVEN PROGRAMADO	Evento	Síntoma

Descripción de trabajo

TRABAJOS Inspección General Visual y Desbroce sitios criticos  
(INP-ELM-000) y (DES-CRP-000)

**ACTIVIDADES**  
Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir  
Inspección general visual y registro en formulario  
Desbroce de sitios críticos

Preparado por	1705284584	Horas plan.		Centro Coste	35212	Horas reales	
Encargado		Inicio planificado	02/02/13 08:00 AM	Objeto		Inicio real	02/02/13 07:34:59 AM
Responsable Trabajo		Finalización planificada	15/02/13 04:00 PM	Proyecto		Finalización real	15/02/13 04:38:05 PM
Contratista							

Causa de error \_\_\_\_\_

## OT Aislada Histórica5787

Trabajo  
Realizado

OT Numero: 5787

ENTREGA A MANTENIMIENTO

FECHA Y HORA: 02/02/2013 07H30

OPERADOR DEL COT: ING. PABLO VULGARIN

OPERADOR DE S/E: Sr. LENIN CARRERA

JEFE DE TRABAJO: Tlgo. CESAR GARZON

EL TRABAJO SE SUSPENDE Y/O QUEDA PENDIENTEPOR:

### REPORTE DE TRABAJO REALIZADO:

se realiza la inspección visual y desbroce de sitios críticos en las fechas asignadas.

La distribución de los grupos en los vanos a intervenir

La inspección se lo realiza en toda la línea de transmisión.

El corte de sitios criticos se lo realiza en los siguientes vanos: 1, 2, 19, 36, 56, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 82, 83, 84.

Existen árboles con proyección en los siguientes vanos: 22, 24, 25, 29, 35, 56, 58, 59, 61, 64.

Se realizó el corte de chaguarqueros de puntas despuntadas.

placas de señalización y numeración deterioradas e ilegibles.

### NOVEDADES:

dr. Jorge Granja (ptropietario) no permite ingresar a la propiedad, reclama pago y/o arreglo de la via, dentro de la propiedad existen las estructuras desde la 44 a la 50.

No se abrio esta orden el día 14 /02/2013en las primeras horas por estar en la inspección de la L/T TOT2ROS

CONDICIONES EN LA QUE SE DEJA LA INSTALACIÓN/EQUIPO:

Funcionando

### RECOMENDACIONES:

Realizar los tramites con los propietarios y con el departamento juridicode la empresa, para poder cortar los árboles con proyección.Obtener el permiso de ingreso para realizar el mantenimiento respectivode las estructuras que se encuentran dentro de la propiedad (44 a la 50)

ENTREGA A OPERACIÓN FECHA Y HORA: 15/02/2013 16H38

OPERADOR DEL COT: ING. MAURICIO PILAMUNGA

OPERADOR DE S/E: Sr. LENIN CARRERA

JEFE DE TRABAJO: Tlgo. CESAR GARZON

## OT Aislada Histórica5787

## Trabajos

Cód. Trabajo	Trabajo estándar	Planta	Revisión	Descripción	Cantidad	Firma	F Desde	F Hasta
1		08M-O		Inspección General Visual y Desbroce de sitios críticos	01		02/02/13 08:00:00 AM	14/02/13 04:00:00 PM

## OT Aislada Histórica5787

## Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
1	ZON				1 x 4	02/02/13 08:00 AM	14/02/13 04:00 PM	
1	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interve							
1.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	02/02/13 08:00 AM	02/02/13 12:00 PM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interve							
2	ZON				4 x 66	02/02/13 08:00 AM	14/02/13 04:00 PM	
1	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	02/02/13 08:00 AM	05/02/13 02:00 AM	
	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0002	ZON	1713308920	LINIE		x	02/02/13 08:00 AM	05/02/13 02:00 AM	
	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0003	ZON	1720388485	LINIE		x	02/02/13 08:00 AM	05/02/13 02:00 AM	
	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0004	ZON	1702754084	LINIE		x	02/02/13 08:00 AM	05/02/13 02:00 AM	
	Inspección general visual y registro en formulario							
3	ZON				4 x 10	02/02/13 08:00 AM	14/02/13 04:00 PM	
1	Desbroce de sitios críticos							
3.0001	ZON	1705284584	ELTRN		x	02/02/13 08:00 AM	02/02/13 06:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							
3.0002	ZON	1702754084	LINIE		x	02/02/13 08:00 AM	02/02/13 06:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							
3.0003	ZON	1720388485	LINIE		x	02/02/13 08:00 AM	02/02/13 06:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							
3.0004	ZON	1713308920	LINIE		x	02/02/13 08:00 AM	02/02/13 06:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							

---

Fin de Informe:

# CELEC EP - TRANSELECTRIC

---

Informe:  
**OT Aislada Histórica**

Impreso Por:  
**MMORALES**

Fecha Actual:  
**09/02/15**

Comentario:

Tiempo Ejec.:  
**09/02/2015 11:07:03 AM**

Cód. Trabajo:

Ordenado Por:  
**MMORALES**

Hora Pedido:  
**09/02/2015 11:07:03 AM**

---

## Condiciones Informe:

Planta OT:

Objeto:

Lista OT: 11124;

Planta Objeto:

Fecha Fin Desde:

Fecha Fin Hasta:

### OT Aislada Histórica11124

#### Información sobre la Orden Trabajo Principal

Núm. OT	11124	Planta OT	08M-O	Objeto	POM2ROS-1	
Fecha Reg.	14/01/14 04:12 PM			Descripción	L/T POMASQUI - SANTA ROSA 1 230 kV	
Reportado por	1705284584			Grupo	MTLTR	MANTENIMIENTO Planta Objeto 08M-O
					LINEAS	
Prioridad	3			Ubicación		Posición
Criticidad				Punto Medición		
Departamento ejecutor	ZNO	ZONA OPERATIVA NORORIENTAL		Última Transacción		

Acción	Estado operativo	RDP	RIESGO DE DISPARO (REPORTAR CENACE-DPL)	Detección
--------	------------------	-----	---	-----------

Tipo Trabajo	MPPRG	MTTO PREVEN PROGRAMADO	Evento	Síntoma
--------------	-------	------------------------	--------	---------

Descripción de trabajo

**TRABAJOS**

1.- Desbroce de sitios críticos.

**ACTIVIDADES**

1.1.- Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir.

1.5.- Desbroce de sitios críticos.

Se realizara el corte en los siguientes vanos: / 2, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 53, a la 73, 77, 79, 81, 83 y 84.

Preparado por	1702754084	Horas plan.		Centro Coste	35212	Horas reales	
Encargado	1711305811	Inicio planificado	11/02/14 08:00 AM	Objeto		Inicio real	11/02/14 08:59:04 AM
Responsable Trabajo		Finalización planificada	19/02/14 04:00 PM	Proyecto		Finalización real	19/02/14 04:00:58 PM
Contratista							

---

**OT Aislada Histórica11124**

---

Causa de error \_\_\_\_\_

---

Trabajo  
Realizado \_\_\_\_\_

OT número: OT# 11124

ENTREGA A MANTENIMIENTO                      FECHA Y HORA: 11-02-2014                      08H59

OPERADOR DEL COT:                      Sr. Miguel Parra

OPERADOR DE S/E:                      Sr. Jorge García

JEFE DE TRABAJO:                      Sr. Marco tapia

EL TRABAJO SE SUSPENDE Y/O QUEDA PENDIENTE POR:

## REPORTE DE TRABAJO REALIZADO:

Se realizó el desbroce de maleza primaria, retoños y pencas en los siguientes vanos:

01, 02, 05, 10, 12, 15, 25, 26, 29, 35, 36, 54, 55, 58, 62, 64, 69, 71, 78, 83, 84.

## NOVEDADES:

- Existen árboles que están fuera de la faja de servidumbre aproximadamente a 20 metros del eje de la L/T, a lo largo de la línea.
- Arboles con proyección en el vano 79-80 a  $\pm$  4 metros de la fase inferior circuito izquierdo.

## CONDICIONES EN LA QUE SE DEJA LA INSTALACIÓN/EQUIPO:

Confiable

## RECOMENDACIONES:

Conseguir el permiso pertinente para poder cortar los árboles del vano 79-80.

ENTREGA A OPERACIÓN    FECHA Y HORA: 19-02-2014                      16H00

### OT Aislada Histórica11124

OPERADOR DEL COT: Sr. Hugo Vásquez  
 OPERADOR DE S/E: Sr. Juan Proaño  
 JEFE DE TRABAJO: Sr. Marco Tapia

#### Trabajos

Cód. Trabajo	Trabajo estándar	Planta	Revisión	Descripción	Cantidad	Firma	F Desde	F Hasta
1		08M-O		Desbroce de sitios críticos	01		11/02/14 08:00:00 AM	19/02/14 04:00:00 PM

### OT Aislada Histórica11124

#### Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
1	ZNO				1 x .25	11/02/14 08:00 AM	19/02/14 04:00 PM	
1	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interve							
1.0001	MNTT	1702754084	LINIE		x	11/02/14 08:00 AM	11/02/14 08:15 AM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interve							
2	ZNO				4 x 30	11/02/14 08:00 AM	19/02/14 04:00 PM	
1	Desbroce de sitios críticos							
2.0001	MNTT	1702754084	LINIE		x	11/02/14 08:00 AM	12/02/14 02:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							
2.0002	MNTT	1720388485	LINIE		x	11/02/14 08:00 AM	12/02/14 02:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							
2.0003	MNTT	1713308920	LINIE		x	11/02/14 08:00 AM	12/02/14 02:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							
2.0004	MNTT	1705284584	ELTRN		x	11/02/14 08:00 AM	12/02/14 02:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							

#### Permiso DPL

Secuencia Permiso	2583	Descripción breve			
Tipo	DPL	CONSIGNACION DPL CENACE			
Descripción					
	1711305811	WILSON GUAÑUNA QUILACHAMIN - 023263634	Vál Desde Fecha	11/02/14 08:00 AM	Orden Seguridad
	1702754084	VILLALBA BENAVIDES JORGE HUMBERTO - 022638120	Vál Hasta Fecha	19/02/14 04:00 PM	Descripción Orden Seguridad
Aprobado por	1703632941	MOSQUERA CABEZAS JOSE CAYETANO - 022228958			Estatus de Orden Seguridad

---

Fin de Informe:

# CELEC EP - TRANSELECTRIC

---

Informe:  
**OT Aislada Histórica**

Impreso Por:  
**MMORALES**

Fecha Actual:  
**09/02/15**

Comentario:

Tiempo Ejec.:  
**09/02/2015 11:04:52 AM**

Cód. Trabajo:

Ordenado Por:  
**MMORALES**

Hora Pedido:  
**09/02/2015 11:04:52 AM**

---

## Condiciones Informe:

Planta OT:

Objeto:

Lista OT: 12636;

Planta Objeto:

Fecha Fin Desde:

Fecha Fin Hasta:

### OT Aislada Histórica12636

#### Información sobre la Orden Trabajo Principal

Núm. OT	12636	Planta OT	08M-O	Objeto	POM2ROS-1		
Fecha Reg.	03/04/14 01:44 PM			Descripción	L/T POMASQUI - SANTA ROSA 1 230 kV		
Reportado por	1705284584			Grupo	MTLTR	MANTENIMIENTO	Planta Objeto 08M-O
						LINEAS	
Prioridad	3			Ubicación			Posición
Criticidad				Punto Medición			
Departamento ejecutor	ZNO	ZONA OPERATIVA NORORIENTAL		Última Transacción			
Acción		Estado operativo	RDP	RIESGO DE DISPARO (REPORTAR CENACE-DPL)		Detección	
Tipo Trabajo	MPPRG	MTTO PREVEN PROGRAMADO	Evento			Síntoma	
Descripción de trabajo	<p>DESBROCE DE SITIOS CRÍTICOS Y ÁRBOLES CON PROYECCIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir</li> <li>- Identificación de árboles con proyección</li> <li>- Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo</li> <li>- Desalojo de árboles y ramas</li> <li>- Desbroce de sitios críticos</li> </ul> <p>Nota: Se realizará el corte de árboles con proyección en los vanos donde los propietarios permitan cortar o donde el acuerdo entre la Empresa y el propietario así lo determinen</p> <p>Jefe alterno de trabajo: Marco Tapia</p>						
Preparado por	1705284584	Horas plan.		Centro Coste	35212	Horas reales	
Encargado	1716510472	Inicio planificado	05/11/14 08:00 AM	Objeto		Inicio real	05/11/14 07:49:15 AM
Responsable Trabajo		Finalización planificada	10/11/14 04:00 PM	Proyecto		Finalización real	10/11/14 03:29:33 PM
Contratista							

## OT Aislada Histórica12636

---

Causa de error

---

Trabajo DESBROCE DE SITIOS CRÍTICOS Y ÁRBOLES CON PROYECCIÓN

Realizado

OT número: OT# 12626

ENTREGA A MANTENIMIENTO

FECHA Y HORA: 14-09-2014 07:39

OPERADOR DEL COT: Egdo. FAUSTO CHIMARRO

OPERADOR DE S/E: Sr. JUAN PROAÑO

JEFE DE TRABAJO: Tlgo. CESAR GARZON

EL TRABAJO SE SUSPENDE Y/O QUEDA PENDIENTE POR:

REPORTE DE TRABAJO REALIZADO:

Se realizó el desbroce de sitios críticos y corte de árboles con proyección en las siguientes estructuras:

Se corta retoños en: 01, 02, 05, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 84,

Se corta maleza en: 29, 15,

Se corta pencas en: 67, 84, 83, 82, 81, 68, 69, 70

Se corta arboles bajo LT total 40 vano 30, total 2 vano 59, vano 69

Se corta arboles con proyección C der, vano 66,

Se corta arboles con proyección C izquierdo vano 15, 30, 68

NOVEDADES:

En el vano 23-24 la Sra. María Piliza reclama pago de árboles cortados cuando se construyó la Línea de Transmisión.

En el vano 69-70 el Sr. Carlos Molina reclama pago de árboles cortados cuando se construyó la Línea de Transmisión.

CONDICIONES EN LA QUE SE DEJA LA INSTALACIÓN/EQUIPO:

- Confiable

RECOMENDACIONES:

## OT Aislada Histórica12636

---

Realizar una nueva OT para realizar las mediciones que faltan.

ENTREGA A OPERACIÓN FECHA Y HORA: 14-09-2014 15:26

OPERADOR DEL COT: Ego. FAUSTO CHIMARRO  
OPERADOR DE S/E: Sr. JUAN PROAÑO  
JEFE DE TRABAJO: Tlgo. CESAR GARZON

Trabajos								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cód. Trabajo	Trabajo estándar	Planta	Revisión	Descripción	Cantidad	Firma	F Desde	F Hasta
1		08M-O		DESBROCE DE SITIOS CRÍTICOS Y01 ÁRBOLES CON PROYECCIÓN (DES-CR			05/11/14 08:00:00 AM	10/11/14 04:00:00 PM

## OT Aislada Histórica12636

## Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
1	ZNO				1 x .5	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
1	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interve							
1.0001	MNTT	1705284584	ELTRN		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interve							
2	ZNO				1 x .5	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
1	Identificación de árboles con proyección							
2.0001	MNTT	1705284584	ELTRN		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
	Identificación de árboles con proyección							
3	ZNO				3 x 18	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
1	Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo							
3.0001	MNTT	1720388485	LINIE		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
	Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo							
3.0002	MNTT	1705284584	ELTRN		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
	Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo							
3.0003	MNTT	1702754084	LINIE		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
	Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo							
4	ZNO				3 x 9	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
1	Desalojo de árboles y ramas							
4.0001	MNTT	1720388485	LINIE		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
	Desalojo de árboles y ramas							
4.0002	MNTT	1705284584	ELTRN		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
	Desalojo de árboles y ramas							
4.0003	MNTT	1702754084	LINIE		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
	Desalojo de árboles y ramas							
5	ZNO				3 x 20	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
1	Desbroce de sitios críticos							
5.0001	MNTT	1720388485	LINIE		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							
5.0002	MNTT	1705284584	ELTRN		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	

OT Aislada Histórica12636

Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
5.0003	Desbroce de sitios críticos MNTT	1702754084	LINIE		1 x	05/11/14 08:00 AM	10/11/14 04:00 PM	
	Desbroce de sitios críticos							

Permiso DPL

Secuencia Permiso	3382	Descripción breve	OT 12636 - Consignación 3382					
Tipo	DPL	CONSIGNACION DPL CENACE						
Descripción	Orden de Aislamiento #							
	Observaciones:							
	1716510472	CUENCA NICOLALDE	Vál Desde Fecha	05/11/14 08:00 AM	Orden Seguridad			
	1705284584	EVELEEN ELIZABTH - GARZON CESAR	Vál Hasta Fecha	10/11/14 04:00 PM	Descripción Orden Seguridad			
Aprobado por	0603210113	RODRIGO - 022634617 LARA MORENO MONICA VIVIANA - 022664174	Estatus de Orden Seguridad					

Fin de Informe:

# CELEC EP - TRANSELECTRIC

---

Informe:  
**OT Aislada Histórica**

Impreso Por:  
**MMORALES**

Fecha Actual:  
**09/02/15**

Comentario:

Tiempo Ejec.:  
**09/02/2015 11:07:24 AM**

Cód. Trabajo:

Ordenado Por:  
**MMORALES**

Hora Pedido:  
**09/02/2015 11:07:24 AM**

---

## Condiciones Informe:

Planta OT:

Objeto:

Lista OT: 11122;

Planta Objeto:

Fecha Fin Desde:

Fecha Fin Hasta:

### OT Aislada Histórica11122

#### Información sobre la Orden Trabajo Principal

Núm. OT	11122	Planta OT 08M-O	Objeto	POM2ROS-1	
Fecha Reg.	14/01/14 03:58 PM		Descripción	L/T POMASQUI - SANTA ROSA 1 230 kV	
Reportado por	1705284584		Grupo	MTLTR	MANTENIMIENTO Planta Objeto 08M-O
Prioridad	3		Ubicación	LINEAS	Posición
Criticidad			Punto Medición		
Departamento ejecutor	ZNO	ZONA OPERATIVA NORORIENTAL	Última Transacción		
Acción		Estado operativo	SRC	SIN RESTRICCIÓN (REPORTAR COT)	Detección
Tipo Trabajo	MPPRG	MTTO PREVEN PROGRAMADO	Evento		Síntoma
Descripción de trabajo	TRABAJOS 2.- Inspección General Visual  ACTIVIDADES 2.1.- Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir 2.2.- Inspección general visual y registro en formulario				
Preparado por	1702754084	Horas plan.	Centro Coste	35212	Horas reales
Encargado	1711305811	Inicio planificado	Objeto		Inicio real
Responsable Trabajo		Finalización planificada	Proyecto		Finalización real
Contratista					
Causa de error	_____				
Trabajo Realizado	inspeccion general visual				

## OT Aislada Histórica11122

---

OT número: OT# 11122

ENTREGA A MANTENIMIENTO

FECHA Y HORA: 11-02-2014

08h59

OPERADOR DEL COT: Sr Miguel Parra.

OPERADOR DE S/E: Sr. Jorge García

JEFE DE TRABAJO: Sr. Jorge Villalba

EL TRABAJO SE SUSPENDE Y/O QUEDA PENDIENTE POR:

### REPORTE DE TRABAJO REALIZADO:

Se realizó la inspección Visual de todas las estructuras de la L/T encontrándose las siguientes novedades:

- E 25 árboles con proyección circuito derecho (3)
- E 26 árboles con proyección circuito derecho (4)
- E 29 árboles con proyección circuito derecho (4)
- E 30 árboles con proyección circuito derecho
- E 35 pinos a  $\pm 8$  m, árboles con proyección circuito derecho (4)
- E 51 árboles con proyección circuito izquierdo (8)
- E 54 árboles con proyección circuito derecho (1)
- E 55 árboles con proyección circuito derecho (8)
- E 56 árboles con proyección circuito izquierdo (3)
- E 58 árboles con proyección dos lados (1 fila)
- E 59 árboles con proyección circuito derecho (7) izquierdo (6)
- E 60 puesta a tierra destapada pata C
- E 79 árboles con proyección circuito izquierdo a  $\pm 4$  metros (12)
- Poste # 80 perdiendo verticalidad (verificar con teodolito)

### NOVEDADES:

- Todos los árboles están fuera de la faja de servidumbre aproximadamente a 20 metros del eje de la L/T, A excepción del vano 79-80 que está en litigio legal

## OT Aislada Histórica11122

CONDICIONES EN LA QUE SE DEJA LA INSTALACIÓN/EQUIPO:

Confiable

RECOMENDACIONES:

Verificar verticalidad del poste # 80

ENTREGA A OPERACIÓN FECHA Y HORA: 19-02-2014 16h00

OPERADOR DEL COT: Sr Hugo Vásquez

OPERADOR DE S/E: Sr. Juan Proaño

JEFE DE TRABAJO: Sr. Jorge Villalba

## Trabajos

Cód. Trabajo	Trabajo estándar	Planta	Revisión	Descripción	Cantidad	Firma	F Desde	F Hasta
1		08M-O		Inspección General Visual	01		11/02/14 08:00:00 AM	19/02/14 04:00:00 PM

## OT Aislada Histórica11122

## Cualif.

Fila	Org. Mant.:	Firma	Cualif.	Personal planificado	Horas plan. Observación	Desde Fecha	Hasta Fecha	Herramientas
Cód. Trabajo	Descripción							
1	ZNO				1 x .25	11/02/14 08:00 AM	19/02/14 04:00 PM	
1	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interve							
1.0001	MNTT	1702754084	LINIE		x	11/02/14 08:00 AM	11/02/14 08:15 AM	
	Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a interve							
2	ZNO				4 x 40	11/02/14 08:00 AM	19/02/14 04:00 PM	
1	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0001	MNTT	1720388485	LINIE		x	11/02/14 08:00 AM	13/02/14 12:00 AM	
	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0002	MNTT	1713308920	LINIE		x	11/02/14 08:00 AM	13/02/14 12:00 AM	
	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0003	MNTT	1702754084	LINIE		x	11/02/14 08:00 AM	13/02/14 12:00 AM	
	Inspección general visual y registro en formulario							
2.0004	MNTT	1705284584	ELTRN		x	11/02/14 08:00 AM	13/02/14 12:00 AM	
	Inspección general visual y registro en formulario							

Fin de Informe: