

INTERVENCIÓN PROGRAMADA



| Fecha de inicio intervención: | 27/11/2022 08:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------|-------|-------|--|---|------|------|---|---|------|------|----------------------------------|---|------|------|---|---|------|-------|--|---|-------|-------|---|---|-------|-------|--|---|-------|-------|
| Fecha de fin de intervención: | 27/11/2022 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sitio: | Línea de Transmisión La Paz - Yanacocha | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiempo de afectación: | 8 horas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción de trabajos: | <p>Debido a que se detectaron varias hebras rotas del OPGW en medio vano entre las estructuras E201-E202 de la LT Yanacocha – Cuenca circuito 2 (antigua LT Cuenca-Loja), de propiedad de CELEC EP TRANSELECTRIC, se ha planificado la ventana de Mantenimiento Correctivo para realizar el reemplazo de un tramo de OPGW entre las estructuras E202-E199. Con el desarrollo de los trabajos planificados se busca garantizar la operatividad de la red de fibra óptica y de los circuitos eléctricos entre las Subestaciones del Anillo Suroriental. Los trabajos se realizarán el domingo 27 de noviembre de 2022, donde habrá afectación de varios servicios de telecomunicaciones entre los enlaces Cuenca - Yanacocha, Cuenca - Loja, La Paz – Yanacocha, ya que se realizará el corte del OPGW para poder ejecutar el reemplazo de 3 vanos y la elaboración de 2 cajas de empalme. A continuación, se detalla el minutograma de los trabajos:</p> <table border="1"><thead><tr><th>ACTIVIDAD A DESARROLLAR</th><th>ETAPA</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th></tr></thead><tbody><tr><td>SOLICITUD DE DESENERGIZACIÓN CIRCUITO 2 Y APERTURA DE OT#79863</td><td>1</td><td>7:30</td><td>7:45</td></tr><tr><td>PUESTA A TIERRA DEL TRAMO DE CABLE OPGW E199 - E202</td><td>2</td><td>7:45</td><td>8:00</td></tr><tr><td>CORTE DEL CABLE CON FO TIPO OPGW</td><td>3</td><td>8:00</td><td>8:30</td></tr><tr><td>MANIOBRAS DE INGRESO DEL CABLE OPGW INTERVENIDO EN E202</td><td>3</td><td>8:30</td><td>10:00</td></tr><tr><td>PREPARACIÓN DE 2 CAJAS DE EMPALMES EN E199 - E202 LT CUE - YAN</td><td>4</td><td>10:00</td><td>13:30</td></tr><tr><td>FUSIÓN DE 2 CAJAS DE EMPALMES EN E199 - E202 LT CUE - YAN</td><td>5</td><td>13:30</td><td>15:30</td></tr><tr><td>PRUEBAS OPTICAS DE VERIFICACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DE LOS ENLACES AFECTADOS CON LA COLABORACIÓN DEL CGTT</td><td>6</td><td>15:30</td><td>16:00</td></tr></tbody></table> <p>Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado</p> | ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ETAPA | DESDE | HASTA | SOLICITUD DE DESENERGIZACIÓN CIRCUITO 2 Y APERTURA DE OT#79863 | 1 | 7:30 | 7:45 | PUESTA A TIERRA DEL TRAMO DE CABLE OPGW E199 - E202 | 2 | 7:45 | 8:00 | CORTE DEL CABLE CON FO TIPO OPGW | 3 | 8:00 | 8:30 | MANIOBRAS DE INGRESO DEL CABLE OPGW INTERVENIDO EN E202 | 3 | 8:30 | 10:00 | PREPARACIÓN DE 2 CAJAS DE EMPALMES EN E199 - E202 LT CUE - YAN | 4 | 10:00 | 13:30 | FUSIÓN DE 2 CAJAS DE EMPALMES EN E199 - E202 LT CUE - YAN | 5 | 13:30 | 15:30 | PRUEBAS OPTICAS DE VERIFICACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DE LOS ENLACES AFECTADOS CON LA COLABORACIÓN DEL CGTT | 6 | 15:30 | 16:00 |
| ACTIVIDAD A DESARROLLAR | ETAPA | DESDE | HASTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLICITUD DE DESENERGIZACIÓN CIRCUITO 2 Y APERTURA DE OT#79863 | 1 | 7:30 | 7:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PUESTA A TIERRA DEL TRAMO DE CABLE OPGW E199 - E202 | 2 | 7:45 | 8:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORTE DEL CABLE CON FO TIPO OPGW | 3 | 8:00 | 8:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANIOBRAS DE INGRESO DEL CABLE OPGW INTERVENIDO EN E202 | 3 | 8:30 | 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PREPARACIÓN DE 2 CAJAS DE EMPALMES EN E199 - E202 LT CUE - YAN | 4 | 10:00 | 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUSIÓN DE 2 CAJAS DE EMPALMES EN E199 - E202 LT CUE - YAN | 5 | 13:30 | 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRUEBAS OPTICAS DE VERIFICACIÓN DEL RESTABLECIMIENTO DE LOS ENLACES AFECTADOS CON LA COLABORACIÓN DEL CGTT | 6 | 15:30 | 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |