



MULTICOMPAÑIA

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:50:16

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/01/2015

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Incram.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
132010150 OBRA CIVIL	56,900,110.07	5,872,403.45	-5,315,876.28	57,456,637.24	31,643,052.68	31,643,052.68	55%	25,813,584.56	26,602,021.13	26,602,021.13	46%	30,854,616.11
132010151 OBRA ELECTROMECAÁNICA	33,071,288.05	3,011,932.20	-3,477,521.45	32,605,698.80	7,653,838.32	7,653,838.32	23%	24,951,860.48	7,653,838.32	7,653,838.32	23%	24,951,860.48
132010152 ESTUDIOS	3,265,506.69	1,666,689.92	-3,704,033.77	1,228,162.84	138,674.88	138,674.88	11%	1,089,487.96	34,275.50	34,275.50	3%	1,193,887.34
132010153 DISEÑOS	88,207.21	0.00	0.00	88,207.21	0.00	0.00	0%	88,207.21	0.00	0.00	0%	88,207.21
132010154 EQUIPOS Y MATERIALES	72,293,079.94	15,119,114.13	-14,484,169.39	72,928,024.68	6,498,835.11	6,498,835.11	9%	66,429,189.57	291,049.76	291,049.76	0%	72,636,974.92
132010155 FISCALIZACION	15,819,836.18	551,718.48	-706,216.38	15,665,338.28	4,701,840.06	4,701,840.06	30%	10,963,498.22	3,998,354.30	3,998,354.30	26%	11,666,983.98
132010156 INDIRECTOS	7,718,132.47	1,401,909.07	-1,278,730.35	7,841,311.19	2,928,964.08	2,928,964.08	37%	4,912,347.11	1,428,311.37	1,428,311.37	18%	6,412,999.82

INFORME LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

Fecha impresión: 11/05/2015 11:50:16

Desde: 01/01/2015 **Hasta:** 31/01/2015

Compañía: *
 Presupuesto: **CED_PAI_15**
 Cuenta: *
 Centro de Costo: *
 Financiamiento: *
 Proyecto: *
 Acumulado: **s**

Concepto	Asignación Inicial	Reformas		Asignación Codificada	Valor Comprometido				Valor Ejecutado del Comprometido			
		Increm.	Decrem.		Mes	Acumulado	%	Saldo	Mes	Acumulado	%	Saldo
132010158 INDEMNIZACIONES	885,537.75	1,770,000.00	-188,875.63	2,466,662.12	266,921.17	266,921.17	11%	2,199,740.95	98,480.61	98,480.61	4%	2,368,181.51
132010159 SEGUROS	10,014.31	0.00	0.00	10,014.31	0.00	0.00	0%	10,014.31	0.00	0.00	0%	10,014.31
132010160 MANO DE OBRA	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0%	480,000.00	0.00	0.00	0%	480,000.00
132010161 TERRENOS	101,473.25	100,000.00	0.00	201,473.25	194,271.09	194,271.09	96%	7,202.16	12,412.44	12,412.44	6%	189,060.81
132010162 AMBIENTAL	764,400.85	227,550.00	-575,344.00	416,606.85	85,820.84	85,820.84	21%	330,786.01	43,064.00	43,064.00	10%	373,542.85
132010163 SOCIAL TERRITORIAL	1,584,339.85	0.00	-470,550.00	1,113,789.85	2,281,564.38	2,281,564.38	205%	-1,167,774.53	33,501.38	33,501.38	3%	1,080,288.47
132010164 COMISIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0%	0.00
Totales	192,501,926.62	30,201,317.25	-30,201,317.25	192,501,926.62	56,393,782.61	56,393,782.61	0%	136,108,144.01	40,195,308.81	40,195,308.81	0%	152,306,617.81