

## INTERVENCIÓN PROGRAMADA



Fecha de inicio intervención:	02/08/2022 09:30
Fecha de fin de intervención:	02/08/2022 16:30
Sitio:	S/E LOJA

Tiempo de afectación:	30 minutos
-----------------------	------------

### Descripción de trabajos:

Como parte de uno de los contratos, en el cual se adquirieron UPS para los nodos y subestaciones de CELEC EP – TRANSELECTRIC, se contempló el mantenimiento preventivo de los mismos por parte del proveedor; razón por la cual, se debe realizar dicho mantenimiento sobre los UPS instalados en la subestación Loja.

Los trabajos se realizarán el martes 02 de agosto de 2022 a partir de las 09:30 hasta las 16:30, con una afectación de 30 minutos durante la ventana de mantenimiento; la afectación se deberá a la migración de cargas a un UPS de respaldo y posterior retorno al UPS sobre el que se realizó mantenimiento, por lo que el minutograma a seguir es el siguiente:

Hora de Inicio	Hora de Fin	Actividad
09:30	16:30	Revisión de configuraciones actuales
		Toma de medidas de voltaje y corriente
		Migración de cargas a UPS de respaldo
		Mantenimiento del UPS
		Normalización de cargas
		Verificación de servicios

Cabe mencionar que los trabajos serán realizados con todas las precauciones del caso por personal altamente calificado.