PLAN DE MANTENIMIENTO ABRIL 2015

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES DE CELEC EP TRANSELECTRIC
TOTORAS	TOT-013-RCQ	TOT-52-7Q2	Mantenimiento Preventivo de Bahía Fuera de Servicio. Pruebas Funcionales de Disyuntor, Reajuste Total del Mecanismo de Resortes, Lubricación, Verificación del Funcionamiento de Lámparas de Señalización y Resistencias de Calefacción. Pruebas Eléctricas. Reajuste Aéreo, Reajuste de Circuitos de Control.	jueves, 02 de abril de 2015	8h00 a 17h30	
BAÑOS - TOTORAS 138 kV	BAÑ1TOT	BAÑ1TOT-C2	Cambio de Aislación en E066A, Fase intermedia C2	domingo, 12 de abril de 2015	6h30 a 9h30	
BAÑOS - TOTORAS 138 kV	BAÑ1TOT	BAÑ1TOT-C1	Cambio de Aislación en E066A, Fase inferior C1	domingo, 12 de abril de 2015	9h30 a 12h30	
AGOYÁN - BAÑOS 138 kV	AGO1BAÑ	AGO1BAÑ-C2	Cambio de Aislación en E066B, Fase superior C2	domingo, 12 de abril de 2015	12h30 a 15h30	
SALITRAL	TRANSFORMADOR	ATR	Habilitación de la alimentación del transformador T2 de servicios auxiliares desde Barra Terciaria, se requiere el Banco ATR fuera de servicio en horario continuo.	sábado 25 al domingo 26 de abril de 2015	7h00 a 17h00	En horario continuo

TRABAJOS ESPECIALES EN ENERGIZADO

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES DE CELEC EP TRANSELECTRIC
TENA - FRANCISCO DE ORELLANA 138 kV	TEN1FOR	TEN1FOR-C1	Desbroce de sitios criticos y corte de árboles con proyección en los tramos: E120 - E136, E168 - E189, E321 - E389 (Los tramos indicados pertenecen a las comunidades)	martes 07 al miércoles 15 de abril de 2015	7h00 a 15h00	Cada día, riesgo de disparo bajo.
TENA - FRANCISCO DE ORELLANA 138 kV	TEN1FOR	TEN1FOR-C1	Limpieza de aisladores y reajuste de grapas en las estructuras de suspención; trabajo con línea energizada; Tramo E004 - E083.	martes 21 al miércoles 29 de abril de 2015	7h00 a 15h00	Cada día, riesgo de disparo bajo.
SANTA ROSA - SANTO DOMINGO 230 kV	ROS2DOM	ROS2DOM	Cambio de Aislación con Línea Energizada, E009-E010-E012-E169	domingo 12 al martes 14 de abril de 2015	8h00 a 16h00	Cada día, riesgo de disparo bajo.

NUEVAS INSTALACIONES ABRIL 2015

TRABAJOS DE NUEVAS INSTALACIONES CON RESTRICCIÓN DE EQUIPOS

LINEA O SUBESTACION	ELEMENTO AFECTADO	CIRCUITO O BAHIA	TRABAJO A REALIZARSE	FECHA DEL TRABAJO	HORARIO	OBSERVACIONES DE CELEC EP TRANSELECTRIC
BAÑOS	BAÑ-138	BAÑ-138	Conexión de cuellos de Bahía nueva a Barra, energización en vacío de ATQ	domingo, 19 de abril de 2015	3h00 a 6h00	Se solicita a CENACE se convoque a una reunión con los agentes involucrados a fin de afinar detalles de la ejecución de los trabajos.
CHONE	SUBESTACIÓN	CHO-138	Construcción de barras auxiliares de 138 y 69kV en la S/E Chone	domingo, 12 de abril de 2015	3h00 a 8h00	Se ha considerado el horario de 03h00 a 08h00, ya que a la fecha no se tiene información por parte de CENACE o de CNEL EP Manabí sobre la factibilidad de mantener el servicio a través de transferencias de carga ni se nos ha confirmado la fecha de la misma, a pesar de ser un compromiso por parte de CNEL EP Manabí en el acta firmada el 10 de febrero de 2015.
NUEVA BABAHOYO	PATIO 69kV	BAHÍA CNEL 2	Energización de la nueva bahía	sábado, 18 de abril de 2015	08h00 a 17h00	Se solicita a CENACE se convoque a una reunión con los agentes involucrados a fin de afinar detalles de la ejecución de los trabajos.
NUEVA BABAHOYO	SUBESTACIÓN	SUBESTACIÓN	Cambio de Equipo primario	sábado, 18 de abril de 2015	08h00 a 17h00	Se requiere previamente la transferencia de la carga a la SE Babahoyo (La Chorrera). Se solicita a CENACE se convoque a una reunión con los agentes involucrados a fin de afinar detalles de la ejecución de los trabajos.

LOJA	**SUBESTACIÓN**	**SUBESTACIÓN**	**Puesta en servicio de la nueva subestación móvil**	**domingo, 26 de abril de 2015**	**03h00 a 06h00**	**Se solicita a CENACE se convoque a una reunión con los agentes involucrados a fin de afinar detalles de la ejecución de los trabajos.**

X

Ing. Wilson Mejia Ponce
Subgerente de Operación y Mantenimiento ...