CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DOP (CENACE)

FECHA DESDE: 20/03/2014 FECHA HASTA: 26/03/2014

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
11879	AMB S/E AMBATO	AMB-138-PUC-EPR EQUIPO PRIMARIO	AMB-52-P1 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR CON TRANSFERENCIA. Reajuste total del mecanismo de resortes. Lubricación de partes mecánicas y móviles. Revisión y reajsute de circuitos de control y fuerza. Medición de resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes del motor. Medición de rigidez dieléctrica. Pruebas funcionales de disyuntor.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 20/03/2014 desde 08h00 hasta el 17h00. Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-P1 de la bahía Pucará 138 kV en la S/E Ambato. Operador del COT. Ninguno. Bajo.	**Inicio:** 20/03/2014 8:00:00 **Fin:** 20/03/2014 17:00:00	2656 DOP
11883	AMB S/E AMBATO	AMB-138-AT1-EPR EQUIPO PRIMARIO	AMB-52-T1 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR CON TRANSFERENCIA. Reajuste total del mecanismo de resortes. Lubricación de partes mecánicas y móviles. Revisión y reajsute de circuitos de control y fuerza. Medición de resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes del motor. Medición de rigidez dieléctrica. Pruebas funcionales de disyuntor.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 21/03/2014 desde 08h00 hasta el 16h30. Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-T1 de la bahía Autotransformador 138 kV Operador del COT. Ninguno. Ninguno.	**Inicio:** 21/03/2014 8:00:00 **Fin:** 21/03/2014 16:30:00	2658 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
11886	AMB S/E AMBATO	AMB-138-TOT-EPR EQUIPO PRIMARIO	AMB-52-P2 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR CON RESTRICCIÓN. Reajuste total del mecanismo de resortes. Lubricación de partes mecánicas y móviles. Revisión y reajsute de circuitos de control y fuerza. Medición de resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes del motor. Corrección de fallas de pintura. Pruebas funcionales de disyuntor.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 22/03/2014 desde 08h00 hasta el 16h30. Sale fuera de servicio el disyuntor 52-P2 de la bahía Totoras 138 kV con transferencia en la S/E Ambato. Operador del COT. Ninguno. Bajo.	**Inicio:** 22/03/2014 8:00:00 **Fin:** 22/03/2014 16:30:00	2659 DOP
11895	AMB S/E AMBATO	AMB-069-AT1-EPR EQUIPO PRIMARIO	AMB-652-T1 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR CON TRANSFERENCIA. Reajuste total del mecanismo de resortes. Lubricación de partes mecánicas y móviles. Revisión y reajsute de circuitos de control y fuerza. Medición de resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes del motor. Medición de rigidez dieléctrica. Pruebas funcionales de disyuntor.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 24/03/2014 desde 08h00 hasta el 12h00. Sale de servicio con transferencia el disyuntor 652-T1 de la bahía Autotransformador 69 kV. Operador del COT. Ninguno. Bajo.	**Inicio:** 24/03/2014 8:00:00 **Fin:** 24/03/2014 12:00:00	2661 DOP
11908	AMB S/E AMBATO	AMB-069-LAT1-EPR EQUIPO PRIMARIO	AMB-652-L DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR CON TRANSFERENCIA. Reajuste total del mecanismo de resortes. Lubricación de partes mecánicas y móviles. Revisión y reajsute de circuitos de control y fuerza. Medición de resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes del motor. Medición de rigidez dieléctrica. Pruebas funcionales de disyuntor.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 24/03/2014 desde 13h00 hasta el 17h00. Sale de servicio con transferencia el disyuntor 652-L de la bahía Latacunga 69 kV en la S/E Ambato. Operador del COT. Ninguno. Bajo.	**Inicio:** 24/03/2014 13:00:00 **Fin:** 24/03/2014 17:00:00	2663 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
11918	AMB S/E AMBATO	AMB-069-AMB1-EPR EQUIPO PRIMARIO	AMB-652-A1 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR CON TRANSFERENCIA. Reajuste total del mecanismo de resortes. Lubricación de partes mecánicas y móviles. Revisión y reajsute de circuitos de control y fuerza. Medición de resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes del motor. Medición de rigidez dieléctrica. Pruebas funcionales de disyuntor.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 25/03/2014 desde 08h00 hasta el 12h00. Sale de servicio con transferencia el disyuntor 652-A1 de la bahía Ambato 1 de 69 kV Operador del COT. Ninguno. Bajo.	**Inicio:** 25/03/2014 8:00:00 **Fin:** 25/03/2014 12:00:00	2664 DOP
11921	AMB S/E AMBATO	AMB-069-AMB2-EPR EQUIPO PRIMARIO	AMB-652-A2 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR CON TRANSFERENCIA. Reajuste total del mecanismo de resortes. Lubricación de partes mecánicas y móviles. Revisión y reajsute de circuitos de control y fuerza. Medición de resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes del motor. Medición de rigidez dieléctrica. Pruebas funcionales de disyuntor.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 25/03/2014 desde 13h00 hasta el 17h00. Sale de servicio con transferencia el disyuntor 652-A2 de la bahía Ambato 2 de 69 kV Operador del COT. Ninguno. Bajo.	**Inicio:** 25/03/2014 13:00:00 **Fin:** 25/03/2014 17:00:00	2665 DOP
11925	AMB S/E AMBATO	AMB-069-TBPT-EPR EQUIPO PRIMARIO	AMB-652-R DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR CON RESTRICCION. Reajuste total del mecanismo de resortes. Lubricación de partes mecánicas y móviles. Revisión y reajsute de circuitos de control y fuerza. Medición de resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes del motor. Corrección de fallas de pintura. Pruebas funcionales de disyuntor.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 26/03/2014 desde 08h00 hasta las 12h00. Indisponible el disyuntor 652-R de la bahía de Transferencia 69 kV. Operador del COT. Ninguno. Bajo.	**Inicio:** 26/03/2014 8:00:00 **Fin:** 26/03/2014 12:00:00	2666 DOP