CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DPL (CENACE)

FECHA DESDE: 05/06/2014 FECHA HASTA: 11/06/2014

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
11719	ESM1DOM L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO 138 kV	ZNX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA NOROCCIDENTAL	ESM1DOM L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO 138 kV	- Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir. - Identificación de árboles con proyección. - Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo. - Desalojo de árboles y ramas. - Desbroce de sitios críticos.	FECHA INDISPONIBILIDAD RIESGO	Riesgo de disparo bajo del 06/06/2014 al 15/06/2014 desde las 08h00 hasta las 17h00 cada día. Ninguna. Bajo.	**Inicio:** 06/06/2014 8:00:00 **Fin:** 15/06/2014 17:00:00	2842 DPL
12034	PAS S/E PASCUALES	PAS-138-C1-EPR EQUIPO PRIMARIO	PAS-1C1 BANCO DE CAPACITORES C1 138 kV	PLAN DE RESTRICCIONES 2014 - Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores 07-06-2014 07:00am hasta 17:00pm - Pruebas de medición de capacitancia y aislamiento - Limpieza, lubricación de contactos de seccionadores y pruebas de operación local (apertura/cierre)	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN Jefe de Trabajo Alterno REQUERIMIENTO RIESGO	El 07/06/2014 desde las 07h00 hasta las 17h00. Sale de servicio el disyuntor y la bahía de capacitores 1 a 138kV en la S/E Pascuales. Operador del COT. Tlgo. Jorge Diaz Diaz. Ninguno. Ninguno.	**Inicio:** 07/06/2014 7:00:00 **Fin:** 07/06/2014 17:00:00	2848 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
12103	PAS S/E PASCUALES	PAS-138-C2-EPR EQUIPO PRIMARIO	PAS-1C2 BANCO DE CAPACITORES C2 138 kV	PLAN DE RESTRICCIONES 2014 1. Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Banco capacitores el 08-06-2014 07:00am hasta 17:00pm 2. Pruebas de medición de capacitancia y aislamiento 3. Limpieza, lubricación de contactos de seccionadores y pruebas de operación local (apertura/cierre)	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN Jefe de Trabajo Alterno REQUERIMIENTO RIESGO	El 08/06/2014 desde las 07h00 hasta las 17h00. Sale de servicio el disyuntor y la bahía de capacitores 2 de 138kV de la S/E Pascuales. Operador del COT. Tlgo. Jorge Diaz Diaz. Ninguno. Ninguno.	**Inicio:** 08/06/2014 7:00:00 **Fin:** 08/06/2014 17:00:00	2850 DPL
13502	MON1JAR L/T MONTECRISTI - JARAMIJO 138 kV	ZNX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA NOROCCIDENTAL	MON1JAR L/T MONTECRISTI - JARAMIJO 138 kV	Montaje de estructura de emergencia en retención y paso de conductores, para liberar estructura de salida de la Central Jaramijó. Trabajo previo al inicio de construcción de nueva cimentación para nueva estructura.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN JEFE DE TRABAJO ALTERNO REQUERIMIENTO RIESGO	Del 07/06/2014 desde las 05h00 al 08/06/2014 hasta las 17h00 de manera contínua. Sale fuera de servicio con sus bahías adyacentes la L/T Montecristi - Jaramijó a 138 kV Operador del COT. Ing. Pablo Moreno Aterrizar ambos lados del circuito. Ninguno.	**Inicio:** 07/06/2014 5:00:00 **Fin:** 08/06/2014 17:00:00	2853 DPL
13571	ESC S/E ESCLUSAS	ESC S/E ESCLUSAS	ESC-SCD SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO	Se trabajará con el tablero de control y protección de sistema de control distribuido de la sala de control, para interconectar señales externas al tablero de capacitores 1.	FECHA INDISPONIBILIDAD RIESGO	Riesgo de disparo bajo el 05/06/2014 desde las 08h00 al 20/06/2014 hasta las 17h00 cada día. Ninguna. Bajo.	**Inicio:** 05/06/2014 8:00:00 **Fin:** 20/06/2014 17:00:00	2854 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
13573	ESC S/E ESCLUSAS	ESC-138-TBPT BAHIA TRANSFERENCIA 138 kV	ESC-138-TBPT-PCM PROTECCION, CONTROL Y MEDICION	Se trabajará en el tablero de control y protección de transferencia =E1ø, para interconectar señales externas al tablero de capacitores 1, posible maniobra solo en las fechas de energización.	FECHA INDISPONIBILIDAD RIESGO	Riesgo de disparo bajo el 05/06/2014 desde las 08h00 al 20/06/2014 hasta las 17h00. Ninguna. Bajo.	**Inicio:** 05/06/2014 8:00:00 **Fin:** 20/06/2014 17:00:00	2855 DPL
13575	ESC S/E ESCLUSAS	ESC-138-ATT BAHIA ATT 138 kV	ESC-138-ATT-PCM PROTECCION, CONTROL Y MEDICION	Se trabajará en el tablero de control y protección de transformador =E1T, para interconectar señales externas al tablero de capacitores 1, posible maniobra solo en las fechas de energización.	FECHA INDISPONIBILIDAD RIESGO	Riesgo de disparo bajo el 05/06/2014 desde las 08h00 al 20/06/2014 hasta las 17h00. Ninguna. Bajo.	**Inicio:** 05/06/2014 8:00:00 **Fin:** 20/06/2014 17:00:00	2856 DPL
13578	ESC S/E ESCLUSAS	ESC-138-ULI BAHIA ULISSEAS 138 kV	ESC-138-ULI-PCM PROTECCION, CONTROL Y MEDICION	Se trabajará en el tablero de control y protección Ulyssea = E15 para su respectiva deshabilitación y separación del sistema ESCADA	FECHA INDISPONIBILIDAD RIESGO	Riesgo de disparo bajo el 05/06/2014 desde las 08h00 al 20/06/2014 hasta las 17h00. Ninguna. Bajo.	**Inicio:** 05/06/2014 8:00:00 **Fin:** 20/06/2014 17:00:00	2857 DPL
13622	LOJ1CUM L/T LOJA - CUMBARATZA 138 kV (A 69 kV)	LOJ1CUM L/T LOJA - CUMBARATZA 138 kV (A 69 kV)	LOJ1CUM-C1 L/T LOJA - CUMBARATZA - C1	Instalación torres de emergencia y conexión conductores. Se realizará la instalación de dos torres de emergencia para la línea de transmisión Loja - Cumbaratza en el sitio donde se construirá la subestación Cumbaratza y luego se derivará el conductor de las torres existentes a las nuevas torres de emergencia instaladas con corte de servicio requerido en la LT	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 08/06/2014 desde las 06h00 hasta las 10h00. Sale de servicio con sus bahías adyacentes la L/T Loja - Cumbaratza a 138 kV. Operador del COT. Aterrizar ambos lados de la L/T. Bajo.	**Inicio:** 08/06/2014 6:00:00 **Fin:** 08/06/2014 10:00:00	2859 DPL