CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DPL (CENACE)

FECHA DESDE: 28/08/2014 FECHA HASTA: 03/09/2014

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
10963	TRI1SAL L/T TRINITARIA - SALITRAL 138 kV	ZSX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SUROCCIDENTAL	TRI1SAL L/T TRINITARIA - SALITRAL 138 kV	MANTENIMIENTO CON SALIDA DE SERVICIO L/T TRINITARIA-SALITRAL (NUEVA) PROGRAMA DE RESTRICCIONES 2014: 29-08-2014: Charla de seguridad, identificación de sitios críticos, exterminio de avispas 30-08-2014: Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas circuitos 1 y 2. 31-08-2014: Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas circuitos 1 y 2.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN RIESGO Requerimientos	El 30/08/2014 y el 31/08/2014 desde las 07h00 hasta 17h00 cada día Sale fuera de servicio con sus bahías adyacentes al mismo tiempo los circuito 1 y 2 de la L/T Trinitaria - Salitral Oeprador del COT Ninguna Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos	**Inicio:** 29/08/2014 7:00:00 **Fin:** 31/08/2014 17:00:00	3158 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
10978	ELE1POS L/T ELECTROQUIL - POSORJA 138 kV	ZSX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SUROCCIDENTAL	ELE1POS L/T ELECTROQUIL - POSORJA 138 kV	MANTENIMIENTO CON SALIDA DE SERVICIO L/T ELECTROQUIL-POSORJA (0561POS) PROGRAMA DE RESTRICCIONES 2014 31-08-2014: Charla de seguridad, exterminio de avispas e identificación de sitios críticos 01-09-2014: Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas. 02-09-2014: Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 01/09/2014 y el 02/09/2014 desde las 07h00 hasta las 10h00 cada día Sale de servicio con sus bahías adyacentes la L/T Electroquil - Posorja 138 kV y la S/E Posorja Operador del COT Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos Ninguno	**Inicio:** 31/08/2014 7:00:00 **Fin:** 02/09/2014 17:00:00	3162 DPL
12620	POM1IBA L/T POMASQUI - IBARRA 138 kV	ZNO-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA NORORIENTAL	POM1IBA L/T POMASQUI - IBARRA 138 kV	DESBROCE DE SITIOS CRÍTICOS Y ÁRBOLES CON PROYECCIÓN: - Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir - Identificación de árboles con proyección - Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo - Desalojo de árboles y ramas - Desbroce de sitios críticos	FECHA INDISPONIBILIDAD RIESGO	Riesgo de disparo bajo del 28/08/2014 al 02/09/2014 desde las 8h00 hasta las 16h00 cada día Ninguna Bajo	**Inicio:** 28/08/2014 8:00:00 **Fin:** 02/09/2014 16:00:00	3156 DPL
12625	ROS1CON L/T SANTA ROSA - CONOCOTO 138 kV	ZNO-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA NORORIENTAL	ROS1CON L/T SANTA ROSA - CONOCOTO 138 kV	DESBROCE DE SITIOS CRÍTICOS Y ÁRBOLES CON PROYECCIÓN - Distribución de los grupos de trabajo en los vanos a intervenir - Identificación de árboles con proyección - Poda y corte de árboles de acuerdo al tipo - Desalojo de árboles y ramas - Desbroce de sitios críticos	FECHA INDISPONIBILIDAD RIESGO	Riesgo de disparo bajo del 03/09/2014 al 04/09/2014 desde las 8h00 hasta las 16h00 cada día Ninguna Bajo	**Inicio:** 03/09/2014 8:00:00 **Fin:** 04/09/2014 16:00:00	3167 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
13400	MOL2ZHO L/T MOLINO - ZHORAY 230 kV	MOL2ZHO-C1 L/T MOLINO - MILAGRO - C1	MOL2ZHO-T01 TRAMO ESTRUCTURA E001 - E021	Lavado de aisladores y reparación de novedades circuitos 1 y 2.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Circuito 1: El 30/08/2014 desde las 07h30 hasta las 16h30 / Circuito 2: El 31/08/2014 desde las 07h30 hasta las 16h30 Salen de servicio y de manera alternada los circuitos 1 y 2 de la L/T Molino-Zhoray 230kV Operador del COT Aterrizar ambos lados del circuito Ninguno	**Inicio:** 29/08/2014 7:30:00 **Fin:** 31/08/2014 16:30:00	3159 DPL
13572	MOL S/E MOLINO	MOL-013-R2-EPR EQUIPO PRIMARIO	MOL-52-7R2 DISYUNTOR TRIPOLAR	02-09-2014: Charla de inducción y movilización de equipos y herramientas 03 AL 05-2014: - Desmontaje de disyuntor en aceite - Montaje de disyuntor - Pruebas eléctricas - Pruebas de energización de bahía Reactor 2 13.8 kV	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 03/09/2014 al 05/09/2014 desde las 07h30 hasta las 17h00 cada día Sale de servicio la Bahía Reactor 2 13.8 kV en la S/E Molino Operador del COT Ninguno Ninguno	**Inicio:** 02/09/2014 7:30:00 **Fin:** 05/09/2014 17:00:00	3164 DPL
14061	POR S/E PORTOVIEJO	POR-069 PATIO DE 69 kV	POR-069-C3 BAHIA CAPACITORES C3 69 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍA CAPACITOR 69kV FUERA DE SERVICIO. PRUEBAS ELECTRICAS AL 352-C3 - Mantenimiento de gabinetes de mando y de conexiones. - Mantenimiento y lubricación de mecanismos de accionamiento - Corrección de fallas de pintura - Prueba de simultaneidad de cierre- apertura del disyuntor. - Prueba de resistencia de contactos.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 30/08/2014 desde las 08h30 hasta las 16h30 Sale de servicio la bahía Capacitores C3 69 kV en la S/E Portoviejo Operador del COT Ninguno Ninguno	**Inicio:** 30/08/2014 8:30:00 **Fin:** 30/08/2014 16:30:00	3161 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
14656	MON1GRE L/T MONTECRISTI - SAN GREGORIO 138 kV	MON1GRE L/T MONTECRISTI - SAN GREGORIO 138 kV	MON1GRE-C1 L/T MONTECRISTI - SAN GREGORIO - C1	Limpieza de aislación en energizado tramos E35 -E61,E01-E19.	FECHA INDISPONIBILIDAD RIESGO	Riesgo de disparo bajo del 02/09/2014 al 08/09/2014 desde las 8h00 hasta las 17h00 cada día Ninguna Bajo	**Inicio:** 02/09/2014 8:00:00 **Fin:** 08/09/2014 17:00:00	3165 DPL
14760	POS S/E POSORJA	POS S/E POSORJA	POS-069 PATIO DE 69 kV	ENERGIZACIÓN DE TRES (3) BAHÍAS DE 69kV 1) BAHÍA PRINCIPAL 2) BAHÍA CAPACITOR 1 DE 6MVAr 3) BAHÍA CAPACITOR 2 DE 6MVAr	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 01/09/2014 desde las 07h00 hasta las 18h00 Energización de los bancos de capacitores en la S/E Posorja Operador del COT Durante la ejecución de los trabajos se realizarán pruebas y maniobras de los equipos de las nuevas bahías. Ninguno	**Inicio:** 01/09/2014 7:00:00 **Fin:** 01/09/2014 18:00:00	3172 DPL
14852	MOL1CUE L/T MOLINO - CUENCA 138 kV	ZSO-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SURORIENTAL	MOL1CUE L/T MOLINO - CUENCA 138 kV	Corte de árboles con proyección a los circuitos de la L/T Molino - Cuenca en vanos de E- 065, E-066 y E-067. Trabajo emergente para realizar el corte de los arboles con mayor acercamiento que podrían causar disparo de los circuitos, como la falla ocurrida el 1 de agosto de 2014 en el circuito 2.	FECHA INDISPONIBILIDAD RIESGO	Riesgo de disparo bajo del 01/09/2014 al 12/09/2014 desde las 8h00 hasta las 16h30 cada día Ninguna Bajo	**Inicio:** 01/09/2014 8:00:00 **Fin:** 12/09/2014 16:30:00	3170 DPL