Corporación Eléctrica del Ecuador

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DOP (CENACE)

FECHA DESDE: 23/06/2016 FECHA HASTA: 29/06/2016

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
25766	BBH S/E NUEVA BABAHOYO (CENTRO INDUSTRIAL)	BBH-138-ATR BAHIA ATR 138 kV	BBH-138-ATR-EPR EQUIPO PRIMARIO	PLAN DE MANTENIMIENTO ANUAL 1. Limpieza exterior con equipo de alta presión 2. Mantenimiento mecanismo de operación: - Revisión de cajas de mecanismo de operación de seccionadores e interruptor - Colocación de desplazador de humedad en componentes, conectores, borneras localizados en los mecanismos de operación de seccionadores e interruptor 3. Mantenimiento tablero de control local en patio de maniobras - Limpieza, revisión de estado de elementos y reajuste del conexionado. 4. Verificación de verticalidad y estado de brazos transmisores de movimiento Jefe de trabajo alterno: Tlgo. Jorge Díaz	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 29/06/2016 desde las 08h00 hasta las 12h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor de la bahía ATR 138kV en la S/E Nueva Babahoyo Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 29/06/2016 8:00:00 **Fin:** 29/06/2016 12:00:00	5493 DOP

MK

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
26148	LOJ S/E LOJA	LOJ-069-LOJ2-EPR EQUIPO PRIMARIO	LOJ-52-062 DISYUNTOR TRIPOLAR	Mantenimiento y pruebas eléctricas al disyuntor tripolar 52-062	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 23/06/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-062 de la bahía Loja 2 en la S/E Loja Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 23/06/2016 7:30:00 **Fin:** 23/06/2016 16:30:00	5497 DOP
26167	LOJ S/E LOJA	LOJ-069-0C1-EPR EQUIPO PRIMARIO	LOJ-52-012 DISYUNTOR TRIPOLAR	Pruebas eléctricas de disyuntor 52-012 fuera de servicio	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 27/06/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-012 de la bahía Capacitores C1 69kV en la S/E Loja Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 27/06/2016 7:30:00 **Fin:** 27/06/2016 16:30:00	5495 DOP
26169	LOJ S/E LOJA	LOJ-069-VILL-EPR EQUIPO PRIMARIO	LOJ-52-0102 DISYUNTOR TRIPOLAR	Pruebas eléctricas al disyuntor tripolar 52-0102 bahía Villonaco	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 28/06/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-0102 de la bahía Villonaco 69kV en la S/E Loja Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 28/06/2016 7:30:00 **Fin:** 28/06/2016 16:30:00	5507 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
26179	LOJ S/E LOJA	LOJ-138-ATQ-EPR EQUIPO PRIMARIO	LOJ-52-1Q2 DISYUNTOR TRIPOLAR	Pruebas eléctricas de factor de potencia, aislamiento, resistencia de contactos, tiempos de apertura y cierre del disyuntor tripolar 52-1Q2 fuera de servicio. Jefe de trabajo alterno: Ing. Ermel Jiménez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 25/06/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-1Q2 de la bahía ATQ 138kV en la S/E Loja Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 25/06/2016 7:30:00 **Fin:** 25/06/2016 16:30:00	5514 DOP
26181	LOJ S/E LOJA	LOJ-069-ATQ-EPR EQUIPO PRIMARIO	LOJ-52-0Q2 DISYUNTOR TRIPOLAR	Pruebas eléctricas de factor de potencia, aislamiento, resistencia de contactos, tiempos de apertura y cierre del disyuntor 52-0Q2 tripolar fuera de servicio. Jefe de trabajo alterno: Ing. Ermel Jiménez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 26/06/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-0Q2 de la bahía ATQ 69kV en la S/E Loja Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 26/06/2016 7:30:00 **Fin:** 26/06/2016 16:30:00	5508 DOP
26183	LOJ S/E LOJA	LOJ-069-LOJ1-EPR EQUIPO PRIMARIO	LOJ-52-082 DISYUNTOR TRIPOLAR	Pruebas eléctricas de factor de potencia, aislamiento, resistencia de contactos, tiempos de apertura y cierre del disyuntor tripolar 52-082 fuera de servicio.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 24/06/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-082 de la bahía Loja 1 69kV en la S/E Loja Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 24/06/2016 7:30:00 **Fin:** 24/06/2016 16:30:00	5501 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
26184	LOJ S/E LOJA	LOJ-069-TBPT-EPR EQUIPO PRIMARIO	LOJ-52-0Ø2 DISYUNTOR TRIFASICO	Pruebas eléctricas de factor de potencia, aislamiento, resistencia de contactos, tiempos de apertura y cierre del disyuntor 52-0Ø2 tripolar fuera de servicio.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	EL 27/06/2016 desde las 13h00 hasta las 17h00 Queda indisponible la bahía de transferencia de 69kV en la S/E Loja Operador del COT Ninguno Ninguno	**Inicio:** 27/06/2016 8:00:00 **Fin:** 27/06/2016 17:00:00	5506 DOP
26251	MON S/E MONTECRISTI	MON-138 PATIO DE 138 kV	MON-138-TBPT BAHIA TRANSFERENCIA 138 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAHÍA TRANSFERENCIA 138kV - Prueba de tiempos de apertura y cierre - Prueba de resistencia de contactos - Prueba de resistencia de Aislamiento - Pruebas eléctricas disyuntor-52-1Ø2	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 29/06/2016 desde la 08h00 hasta las 12h00 Queda indisponible la bahía de Transferencia 138kV en la S/E Montecristi Operador del COT Ninguno Ninguno	**Inicio:** 29/06/2016 8:00:00 **Fin:** 29/06/2016 12:00:00	5491 DOP
26253	MON S/E MONTECRISTI	MON-138 PATIO DE 138 kV	MON-138-JAR BAHIA CENTRAL TERMICA JARAMIJO 138 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAHÍA JARAMIJO 138KV - Pruebas eléctricas disyuntor 52-132 - Prueba de tiempos de apertura y cierre - Prueba de resistencia de contactos - Prueba de resistencia de Aislamiento	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 29/06/2016 desde la 13h00 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-132 de la bahía Jaramijó 138kV en la S/E Montecristi Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 29/06/2016 13:00:00 **Fin:** 29/06/2016 16:30:00	5512 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
26808	ROS S/E SANTA ROSA	ROS-230-POM1-EPR EQUIPO PRIMARIO	ROS-52-252 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO ANUAL CON TRANSFERENCIA DEL DISYUNTOR 52-252 - Revisión del control de cada polo - Revisión del control de la caja de agrupamiento - Pruebas funcionales del disyuntor	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 28/06/2016 desde las 08h00 hasta las 16h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-252 de la bahia Pomasqui 1 230kV en la S/E Santa Rosa Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 28/06/2016 8:00:00 **Fin:** 28/06/2016 16:00:00	5509 DOP
26854	MAC S/E MACHALA	MAC-138-SID2 BAHIA SAN IDELFONSO 2 138 kV	MAC-138-SID2-EPR EQUIPO PRIMARIO	ORDEN DE TRABAJO FUERA DE PLAN DE MANTENIMIENTO - Corrección de punto caliente identificado en la bahía San Idelfonso 2 - Reemplazo de tramo de conductor entre 89-181 y 52-182 fase C - Reemplazo de terminal placa-cable 89-181 fase C lado del interruptor 52.5°C	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 23/06/2016 desde las 08h00 hasta las 17h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor de la bahía San Idelfonso 2 138kV en la S/E Machala Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 23/06/2016 8:00:00 **Fin:** 23/06/2016 17:00:00	5498 DOP

MR

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
26896	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-069 PATIO DE 69 kV	DOM-069-TBPT BAHIA DE TRANSFERENCIA 69 kV	Cambio de los equipos de la bahía de transferencia 69 kV, excepto el seccionador 89-0Ø1. Jefe de trabajo Alterno: Ing. Miguel Garcia	FECHA	Del 28/06/2016 desde las 08h00 al 07/07/2016 hasta las 17h00 en horario continua	**Inicio:** 28/06/2016 8:00:00 **Fin:** 07/07/2016 17:00:00	5504 DOP
					INDISPONIBILIDAD	Queda indisponible la bahía de transferencia 69kV en la S/E Santo domingo		
					JEFE DE CONSIGNACIÓN	Operador del COT		
					REQUERIMIENTO	Bahía de transferencia 69kV y seccionadores 89-0N5 abiertos		
					RIESGO	Ninguno		

MK