CELEC
Corporación Eléctrica del Ecuador

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DPL (CENACE)

FECHA DESDE: 24/03/2016 FECHA HASTA: 30/03/2016

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
25219	DOM2QVD L/T SANTO DOMINGO - QUEVEDO 230 kV	DOM2QVD L/T SANTO DOMINGO - QUEVEDO 230 kV	DOM2QVD-C1 L/T SANTO DOMINGO - QUEVEDO - C1	Corte de árboles con proyección en la L/T DOM2QVD-C1	ELEMENTO CON RIESGO	L/T Santo Domingo - Quevedo 230kV, L/T Santo Domingo - Baba 230kV, L/T Baba - Quevedo 230kV	**Inicio:** 26/03/2016 8:00:00 **Fin:** 26/03/2016 17:00:00	5115 DPL
					FECHA	Riesgo de disparo bajo el 26/03/2016 desde las 08h00 hasta las 17h00		
					INDISPONIBILIDAD	Ninguna. Trabajo en energizado		
					JEFE DE CONSIGNACIÓN	Operador del COT		
					REQUERIMIENTO	Ninguno		
					RIESGO	Bajo		
25329	CUE S/E CUENCA	CUE S/E CUENCA	CUE-SCD SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO	Amarillado cambios de circuitos de control bahía Gualaceo de la subestación Cuenca	ELEMENTO CON RIESGO	Patio de 138kV de la S/E Cuenca	**Inicio:** 28/03/2016 8:00:00 **Fin:** 01/04/2016 17:00:00	5120 DPL
					FECHA	Riesgo de disparo bajo del 28/03/2016 al 01/04/2016 desde las 08h00 hasta las 17h00 cada día		
					INDISPONIBILIDAD	Ninguno. Trabajo en energizado		
					JEFE DE CONSIGNACIÓN	Operador del COT		
					REQUERIMIENTO	Ninguno		
					RIESGO	Bajo		

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
25338	CUE S/E CUENCA	CUE-138 PATIO DE 138 kV	CUE-138-LOJ1 BAHIA LOJA 1 138 kV	- Habilitación del canal de comunicación L/T Cuenca - Yanacocha - Pruebas End to End protección 87LP - Habilitación de la protección diferencial de línea	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Bahía Loja 1 138kV de la S/E Cuenca Riesgo de disparo bajo el 25/03/2016 y 26/03/2016 desde las 08h00 hasta las 17h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 25/03/2016 8:00:00 **Fin:** 26/03/2016 17:00:00	5113 DPL
25348	YAN S/E YANACOCHA	YAN-138 PATIO DE 138 kV	YAN-138-CUE1 BAHIA CUENCA 1 138 kV	- Levantamiento del canal de comunicación - Pruebas End to End L/T Yanacocha – Cuenca 138kV - Habilitación de la protección diferencial de línea	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Bahía Cuenca 1 138kV de la S/E Yanacocha Riesgo de disparo bajo el 25/03/2016 y 26/03/2016 desde las 08h00 hasta las 17h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 25/03/2016 8:00:00 **Fin:** 26/03/2016 17:00:00	5112 DPL

MR

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
25453	POL S/E POLICENTRO	POL-069-PIE BAHIA PIEDRAHITA 69 kV	POL-069-PIE-PCM PROTECCION, CONTROL Y MEDICION	REVISIÓN CIRCUITO DE CONTROL DE CIERRE APERTURA DE INTERRUPTOR Se requiere la revisión del circuito de disparo de la bahía Piedrahita 69kV en Policentro, debido a que del análisis de las protecciones y del supervisor de zona en la falla del 29/01/2016, no se identificó la razón por la cual se abrió el disyuntor	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Bahía Piedrahita 69kV de la S/E Policentro Riesgo de disparo bajo el 30/03/2016 y 31/03/2016 desde las 08h00 hasta las 17h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 30/03/2016 8:00:00 **Fin:** 31/03/2016 17:00:00	5121 DPL

MR