CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DPL (CENACE)

FECHA DESDE: 04/08/2016 FECHA HASTA: 10/08/2016

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
22631	TOT S/E TOTORAS	TOT-230-AB12-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-2Ø2-A DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR 52-2Ø2 - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 - Las actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor Jefe de trabajo alterno: Patricio Suárez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 07/08/2016 desde las 12h00 al 08/08/2016 hasta las 16h00 en horario continuo Sale de servicio el disyuntor 52-2Ø2 de la bahía Acoplador 230kV en la S/E Totoras Operador del COT Por confiabilidad del sistema interconectado se requiere todas las bahías a una sola barra Ninguno	**Inicio:** 07/08/2016 12:00:00 **Fin:** 08/08/2016 16:00:00	5714 DPL
26975	POS S/E POSORJA	POS-069-C1 BAHIA DE CAPACITORES 1 69 kV	POS-069-C1-EPR EQUIPO PRIMARIO	PLAN DE RESTRICCIONES 2016 - Traslado de herramientas, materiales y equipos - Levantamiento de novedades electromecánicas, corrección de puntos calientes - Limpieza, lubricación de contactos de seccionadores, excepto seccionador de barra - Limpieza de aisladores de equipo primario y pórticos con equipo con alta presión y retiro manual de contaminantes sólidos Jefe de trabajo alterno: Tlgo. Jorge Díaz	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 06/08/2016 desde las 07h00 hasta las 17h00 Sale de servicio la bahía y el banco de Capacitores 1 69kV en la S/E Posorja Operador del COT Elemento aterrizado Ninguno	**Inicio:** 05/08/2016 7:00:00 **Fin:** 06/08/2016 17:00:00	5702 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
26976	POS S/E POSORJA	POS-069-C2 BAHIA DE CAPACITORES 2 69 kV	POS-069-C2-EPR EQUIPO PRIMARIO	PLAN DE RESTRICCIONES 2016 - Traslado de herramientas, materiales y equipos - Levantamiento de novedades electromecánicas, corrección de puntos calientes - Limpieza, lubricación de contactos de seccionadores, excepto seccionador de barra - Limpieza de aisladores de equipo primario y pórticos con equipo con alta presión y retiro manual de contaminantes sólidos Jefe de trabajo alterno: Tlgo. Jorge Díaz	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 07/08/2016 desde las 07h00 hasta las 17h00 Sale de servicio la bahía y el banco de Capacitores 2 69kV en la S/E Posorja Operador del COT Elemento aterrizado Ninguno	**Inicio:** 07/08/2016 7:00:00 **Fin:** 07/08/2016 17:00:00	5712 DPL
27061	SID S/E SAN IDELFONSO	SID-138-MPP1 BAHIA MACHALA POWER PLANT	SID-138-MPP1-EPR EQUIPO PRIMARIO	PLAN DE RESTRICCIONES 2016 - Traslado de herramientas, equipos, materiales, charla de seguridad e inducción, identificación de sitios críticos - Corrección de puntos calientes de acuerdo a informe termográfico - Limpieza y lubricación de contactos de seccionadores - Pruebas de operación local de seccionadores - Limpieza de aisladores de equipo primario con equipo de lavado con alta presión y secado manual para retiro de contaminantes - No se intervendrá en seccionadores 89-189 y 89-147	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 06/08/2016 y 07/08/2016 desde las 07h00 hasta las 17h00 cada día Sale de servicio la bahía Termo Gas Machala 138kV en la S/E San Idelfonso Operador del COT Se requiere apertura de anillo disyuntores 52-182 y 52-142 Ninguno	**Inicio:** 06/08/2016 7:00:00 **Fin:** 07/08/2016 17:00:00	5707 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
27119	BAL2IDE L/T BAJO ALTO - SAN IDELFONSO 230 kV	ZSX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SUROCCIDENTAL	BAL2IDE L/T BAJO ALTO - SAN IDELFONSO 230 kV	PLAN DE RESTRICCIONES 2016 - Charla de seguridad, exterminio de avispas e identificación de sitios críticos - Corrección de puntos calientes mediante reemplazo de grapas paralelas y/o cuellos - Reemplazo de cadenas de aisladores flameado - Limpieza de aisladores Jefe de trabajo alterno: Sr. Mario Guanopatin	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 06/07/2016 y 07/08/2016 desde las 7h00 hasta las 17h00 cada día Sale de servicio simultaneamente con sus bahías adyacentes el circuito 1 y circuito 2 de la L/T Bajo Alto - San Idelfonso 230kV (opera a 138kV) Operador del COT Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos Ninguno	**Inicio:** 05/08/2016 7:00:00 **Fin:** 07/08/2016 17:00:00	5703 DPL
27286	MAZ2ZHO L/T MAZAR - ZHORAY 230 kV	MAZ2ZHO L/T MAZAR - ZHORAY 230 kV	MAZ2ZHO-C1 L/T MAZAR - ZHORAY - C1	Lavado de cadena de aisladores y corrección de novedades en el circuito 1 L/T Mazar - Zhoray 230kV. Se aprovecha la salida de servicio la Unidad 1 de la central Mazar programada del 02/08/2016 al 10/08/2016	FECHA INSDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 05/08/2016 desde las 7h30 hasta las 16h30 Sale de servicio el circuito 1 de la L/T Mazar - Zhoray 230kV aprovechando la salida de la U1 de la Central Mazar Operador del COT Elemento aterrizado Ninguno	**Inicio:** 05/08/2016 7:30:00 **Fin:** 05/08/2016 16:30:00	5705 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
27287	MAZ2ZHO L/T MAZAR - ZHORAY 230 kV	MAZ2ZHO L/T MAZAR - ZHORAY 230 kV	MAZ2ZHO-C2 L/T MAZAR - ZHORAY - C2	Lavado de cadena de aisladores y corrección de novedades en el circuito 2 L/T Mazar - Zhoray 230kV. Se aprovecha la salida de servicio la Unidad 2 de la central Mazar programada del 06/08/2016 al 07/08/2016	FECHA INSDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 06/08/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio el circuito 2 de la L/T Mazar - Zhoray 230kV se aprovecha la salida de la U2 de la Central Mazar Operador del COT Elemento aterrizado Ninguno	**Inicio:** 06/08/2016 7:30:00 **Fin:** 06/08/2016 16:30:00	5708 DPL
27396	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-013 PATIO DE 13.8 kV	DOM-013-RCW BAHIA DE REACTOR 13.8 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAHIA REACTOR RCW 13.8kV Chequeo del compresor y sistema eléctrico	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 04/08/2016 desde las 08h00 hasta las 16h00 Sale de servicio la bahía y reactor RCW 13.8kV en la S/E Santo Domingo Operador del COT Elemento aterrizado Ninguno	**Inicio:** 04/08/2016 7:30:00 **Fin:** 04/08/2016 16:30:00	5700 DPL
27481	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-230 PATIO DE 230 kV	DOM-230-ROS2 BAHIA SANTA ROSA 2 230 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAHÍA SANTA ROSA 1 230KV - Se realiza el desarme de los resortes de la placa superior de los contactos fijos de los seccionadores - Se desarma los resortes de la placa inferior de los contactos fijos de los seccionadores - Se realiza el armado de los resortes de los contactos fijos de los seccionadores - Pruebas funcionales de los seccionadores - Corrección de puntos calientes Jefe de trabajo alterno: Ing. Aurelio Quispe	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 06/08/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Se aprovecha la salida de la bahía Santa Rosa 2 230kV en la S/E Santo Domingo por proyecto Operador del COT Línea aterrizada en ambos extremos Ninguno	**Inicio:** 06/08/2016 7:30:00 **Fin:** 06/08/2016 16:30:00	5709 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
27509	ROS2DOM L/T SANTA ROSA - STO DOMINGO 230 kV	ROS2DOM L/T SANTA ROSA - STO DOMINGO 230 kV	ROS2DOM-C2 L/T SANTA ROSA - STO DOMINGO - C2	Lavado de aislación sin tensión y cambio de amortiguadores Jefe de trabajo alterno: Sr. Segundo Vargas	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 06/08/2016 desde las 07h30 al 08/08/2016 hasta las 16h30 en horario continuo Se aprovecha la salida del circuito 2 de la L/T Santa Rosa - Santo Domingo 230kV por proyecto Operador del COT Línea aterrizada en ambos extremos Ninguno	**Inicio:** 06/08/2016 7:30:00 **Fin:** 08/08/2016 16:30:00	5711 DPL
27531	ROS S/E SANTA ROSA	ROS-230 PATIO DE 230 kV	ROS-230-DOM2 BAHIA SANTO DOMINGO 2 230 kV	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN SECCIONADORES 89-211-213-214-215 - Mantenimiento, limpieza de contactos fijos y móviles - Engrase y lubricación de mecanismo de accionamiento - Pruebas funcionales	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 08/08/2016 desde las 08h00 hasta las 16h00 Se aprovecha la salida de la bahía Santo Domingo 2 230kV en la S/E Santa Rosa por proyecto Operador del COT Línea aterrizada en ambos extremos Ninguno	**Inicio:** 08/08/2016 8:00:00 **Fin:** 08/08/2016 16:00:00	5717 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
27662	ESM1DOM L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO 138 kV	ZNX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA NOROCCIDENTAL	ESM1DOM L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO 138 kV	Servicio de mantenimiento faja de servidumbre y corte de árboles en proyección L/T ESM1DOM vano E226. Ejecución a través del contrato SIE-CELTRA-082-15	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Esmeralda - Santo Domingo 138kV y L/T Esmeraldas - Quinindé 138kV Riesgo de disparo bajo el 08/08/2016 desde las 08h00 hasta las 17h00 Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 08/08/2016 8:00:00 **Fin:** 08/08/2016 17:00:00	5716 DPL
27671	ROS2DOM L/T SANTA ROSA - STO DOMINGO 230 kV	ROS2DOM L/T SANTA ROSA - STO DOMINGO 230 kV	ROS2DOM-C2 L/T SANTA ROSA - STO DOMINGO - C2	Seccionamiento del circuito 2 de la L/T Santa Rosa – Santo Domingo 230kV en las torres E130A y 131N para el ingreso de la nueva subestación Alluriquín	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 06/08/2016 desde las 06h00 al 08/08/2016 hasta las 18h00 en horario continuo Sale de servicio el circuito 2 de la L/T Santa Rosa – Santo Domingo 230kV Operador del COT Ambos extremos de la línea aterrizadas Ninguno	**Inicio:** 06/08/2016 6:00:00 **Fin:** 08/08/2016 18:00:00	5706 DPL
27684	BAÑ1PYO L/T BAÑOS - PUYO 138 kV	BAÑ1PYO L/T BAÑOS - PUYO 138 kV	BAÑ1PYO-C1 L/T BAÑOS - PUYO - C1	- Reajuste de grapa paralela en E060 - Cambio o reposición de herrajes y/o componentes con tensión Jefe de trabajo alterno: Luis Grefa	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Baños - Puyo 138kV Riesgo de disparo bajo el 10/08/2016 desde las 08h00 hasta las 17h00 Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 10/08/2016 8:00:00 **Fin:** 10/08/2016 17:00:00	5723 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
27695	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-069 PATIO DE 69 kV	Desenergización de la bahía Los Bancos 69kV para realizar migración de señales hacia la nueva RTU, pruebas y energización de la línea	FECHA	Del 04/08/2016 desde las 08h00 al 05/08/2016 hasta las 17h00 en horario continuo	**Inicio:** 04/08/2016 8:00:00 **Fin:** 05/08/2016 17:00:00	5701 DPL
					INDISPONIBILIDAD	Sale de servicio la bahía Los Bancos 69kV de la S/E Santo Domingo		
					JEFE DE CONSIGNACIÓN	Operador del COT		
					REQUERIMIENTO	Fuera de operación Central Hidroeléctrica Manduriacu, trasnferencia de la carga Los Bancos de la EEQ		
					RIESGO	Ninguno		
27734	MUL1VIC L/T MULALO - VICENTINA 138 kV	MUL1VIC L/T MULALO - VICENTINA 138 kV	MUL1VIC-C1 L/T MULALO - VICENTINA - C1	- Instalación de preformados en conductor en el vano E194-E195 fase superior e inferior - Reemplazo de amortiguadores agotados en estructuras E194 y E195 fases superior e inferior	FECHA	El 09/08/2016 desde las 08h00 hasta las 12h00	**Inicio:** 09/08/2016 8:00:00 **Fin:** 09/08/2016 12:00:00	5710 DPL
					INDISPONIBILIDAD	Se aprovecha la salida de servicio la L/T Mulaló - Vicentina 138kV solicitada por instalación de fibra optica hasta el 18/08/2016		
					JEFE DE CONSIGNACIÓN	Operador del COT		
					REQUERIMIENTO	Línea aterrizada en ambos extremos		
					RIESGO	Ninguno		