Corporación Eléctrica del Ecuador

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DPL (CENACE)

FECHA DESDE: 10/11/2016 FECHA HASTA: 16/11/2016

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
28311	MOL2PAS L/T MOLINO - PASCUALES 230 kV	ZSO-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SURORIENTAL	MOL2PAS L/T MOLINO - PASCUALES 230 kV	PLAN DE RESTRICCIONES 2016 L/T MOLINO-PASCUALES SEGUNDA PARTE - Charla de seguridad, exterminio de avispas e identificación de sitios críticos - Corrección de puntos calientes mediante reemplazo de grapas paralelas y/o cuellos - Reemplazo de cadenas de aisladores flameados - Limpieza de aisladores Jefe de trabajo alterno: Sr. Angel Haro	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Circuito 1: El 13/11/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 / Circuito 2: El 12/11/2016 desde las 07h30 hasta las 17h30 Sale de servicio de manera alternada con sus bahías adyacentes la L/T Molino - Pascuales 230kV Operador del COT Se requiere la línea aterrizada en ambos extremos Ninguno	**Inicio:** 11/11/2016 7:00:00 **Fin:** 13/11/2016 17:00:00	6232 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
28770	TOT S/E TOTORAS	TOT-230-ATT-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-2T2-A DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO CON TRANSFERENCIA DISYUNTOR 52-2T2 - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 Nota: Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor Jefe de trabajo alterno: Patricio Suárez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 10/11/2016 desde las 13h00 al 11/11/2016 hasta las 16h30 en horario continuo Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-2T2 de la bahía ATT 230kV en la S/E Totoras Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 10/11/2016 13:00:00 **Fin:** 11/11/2016 16:30:00	6209 DPL
28777	TOT S/E TOTORAS	TOT-230-ROS1-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-232-A DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO CON TRANSFERENCIA DISYUNTOR 52-232 - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 Nota: Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor Jefe de trabajo alterno: Patricio Suárez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 12/11/2016 desde las 08h00 al 13/11/2016 hasta las 12h00 en horario continuo Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-232 de la bahía Santa Rosa 1 230kV en la S/E Totoras Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 12/11/2016 8:00:00 **Fin:** 13/11/2016 12:00:00	6217 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
28783	TOT S/E TOTORAS	TOT-230-MOL1-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-222-A DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO CON TRANSFERENCIA DISYUNTOR 52-222 - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 NOTA: Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 13/11/2016 desde las 12h00 al 14/11/2016 hasta las 15h30 en horario continuo Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-222 de la bahía Molino 1 (Paute) 230kV en la S/E Totoras Operador del COT Transferencia Ninguno	Inicio: 13/11/2016 12:00:00 Fin: 14/11/2016 15:30:00	6231 DPL
28995	LIM1MEN L/T LIMON - MENDEZ 138 kV	ZSO-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SURORIENTAL	LIM1MEN L/T LIMON - MENDEZ 138 kV	Lavado de cadenas de aisladores con equipo de lavado en caliente LAVADRIEL	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Limón - Méndez 138kV Riesgo de disparo bajo el 15/11/2016 desde las 11h00 hasta las 16h00 Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Deshabilitar recierre de bahías de línea Bajo	Inicio: 15/11/2016 11:00:00 Fin: 15/11/2016 16:00:00	6228 DPL

ML

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
29066	LIM1MEN L/T LIMON - MENDEZ 138 kV	ZSO-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SURORIENTAL	LIM1MEN L/T LIMON - MENDEZ 138 kV	Lavado de cadenas de aisladores y corrección de novedades en tramo de estructuras E18C a E113. Jefe de trabajo alterno: Sr. Ruben Rocano	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMENTOS RIESGO	El 15/11/2016 desde las 06h00 hasta las 10h00 Sale de servicio la L/T Limón - Mendez 138kV Operador del COT Ambos extremos de la línea aterrizados, Central Hidrosanbartolo trabajando en isla eléctrica Ninguno	**Inicio:** 15/11/2016 6:00:00 **Fin:** 15/11/2016 10:00:00	6230 DPL
29095	MEN S/E MENDEZ	ZSO-SE SUBESTACIONES ZONA SURORIENTAL	MEN S/E MENDEZ	LAVADO DE AISLACIÓN CON BAHÍAS ENERGIZADAS PATIO138 Y 13.8KV - Lavado de aislación de equipo primario energizado - Reajuste de conexiones de puestas a tierra - Inspección niveles aceite equipo primario - Mantenimiento de tableros Jefe de Trabajo Alterno: Byron Jaramillo	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Bahías patio de 138 y 13.8kV Riesgo de disparo bajo el 15/11/2016 desde las 08h00 hasta las 12h00 Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 15/11/2016 8:00:00 **Fin:** 15/11/2016 12:00:00	6229 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
29099	MOL S/E MOLINO	MOL-230 PATIO DE 230 kV	MOL-230-PAS1 BAHIA PASCUALES 1 230 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAHIA ENCAPSULADA (GIS) FUERA DE SERVICIO - Limpieza de aisladores de pórtico y equipo primario - Limpieza de general de equipo primario y encapsulado - Chequeo de ajuste de terminales y/o corrección punto caliente - Corrección de fallas pintura y óxido - Limpieza, lubricación y reajuste de conexiones de puesta a tierra - Control y registro de niveles aceite de transformadores de instrumentación - Mantenimiento de tableros - Control y registros de presiones de SF6 - Mantenimiento y pruebas operativas de seccionadores - Mantenimiento y pruebas operativas de disyuntor	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 13/11/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Queda indisponible la bahía Pascuales 1 230kV en la S/E Molino Operador del COT Bahía fuera de servicio Ninguno	Inicio: 13/11/2016 7:00:00 Fin: 13/11/2016 17:00:00	6220 DPL
29100	MOL S/E MOLINO	MOL-230 PATIO DE 230 kV	MOL-230-PAS2 BAHIA PASCUALES 2 230 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAHIA ENCAPSULADA (GIS) FUERA DE SERVICIO - Limpieza de aisladores de pórtico y equipo primario - Limpieza de general de equipo primario y encapsulado - Chequeo de ajuste de terminales y/o corrección punto caliente - Corrección de fallas pintura y óxido - Limpieza, lubricación y reajuste de conexiones de puesta a tierra - Control y registro de niveles aceite de transformadores de instrumentación - Mantenimiento de tableros - Control y registros de presiones de SF6 - Mantenimiento y pruebas operativas de seccionadores - Mantenimiento y pruebas operativas de disyuntor	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 12/11/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio la bahía Pascuales 2 230kV en la S/E Molino Operador del COT Bahía aterrizada Ninguno	Inicio: 12/11/2016 7:00:00 Fin: 12/11/2016 17:00:00	6212 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
29478	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-230 PATIO DE 230 kV	DOM-230-BRP1 BARRA PRINCIPAL 1 230 kV	Mantenimiento preventivo de contactos fijos seccionadores de barra 1 sin tensión de la subestación Santo Domingo.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 12/11/2016 desde las 07h30 hasta las 17h00 Sale de servicio la barra 1 230kV en la S/E Santo Domingo Operador del COT Barra 1 230kV desenergizada y aterrizada Ninguno	**Inicio:** 12/11/2016 7:30:00 **Fin:** 12/11/2016 17:00:00	6215 DPL
29480	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-230 PATIO DE 230 kV	DOM-230-BRP2 BARRA PRINCIPAL 2 230 kV	Mantenimiento contactos fijos seccionadores de barra 2 sin tensión en la subestación Santo Domingo.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 13/11/2016 desde las 07h30 hasta las 17h00 Sale de servicio la barra 2 230kV en la S/E Santo Domingo Operador del COT Barra 2 230kV desenergizada y aterrizada Ninguno	**Inicio:** 13/11/2016 7:30:00 **Fin:** 13/11/2016 17:00:00	6224 DPL
29541	GUA1LIM L/T GUALACEO - LIMON 138 kV	GUA1LIM L/T GUALACEO - LIMON 138 kV	GUA1LIM-C1 L/T GUALACEO - LIMON - C1	Lavado de cadenas de aisladores y corrección de novedades en tramo de estructuras E065 a E090 de la L/T GUA1LIM-C1	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 16/11/2016 desde las 06h00 hasta las 10h00 Sale de servicio con sus bahías adyacentes la L/T Gualaceo - Limón 138kV Operador del COT Ambos extremos de la línea puestos a tierra Ninguno	**Inicio:** 16/11/2016 6:00:00 **Fin:** 16/11/2016 10:00:00	6227 DPL

ML

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
29544	LIM S/E LIMON	ZSO-SE SUBESTACIONES ZONA SURORIENTAL	LIM S/E LIMON	Lavado en caliente de aisladores del patio 138 y 13.8kV en la subestación Limón.	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	S/E Limón Riesgo de disparo bajo el 16/11/2016 desde las 08h00 hasta las 12h00 Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 16/11/2016 8:00:00 **Fin:** 16/11/2016 12:00:00	6226 DPL
29545	GUA1LIM L/T GUALACEO - LIMON 138 kV	GUA1LIM L/T GUALACEO - LIMON 138 kV	GUA1LIM-C1 L/T GUALACEO - LIMON - C1	Lavado de cadenas de aisladores con tensión de la L/T Gualaceo - Limón 138kV	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Gualaceo - Limón 138kV Riesgo de disparo bajo el 16/11/2016 desde las 11h00 hasta las 16h00 Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Se requiere deshabilitar recierre de bahías de línea Bajo	**Inicio:** 16/11/2016 11:00:00 **Fin:** 16/11/2016 16:00:00	6225 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
29908	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-ISA INSTALACIONES DE SERVICIOS AUXILIARES	DOM-ISA-SCA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA CA	MIGRACIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES CA Se realizará la migración de los servicios auxiliares de AC al nuevo tablero de transferencia P1-N. Cargas críticas a migrar son los ventiladores del banco ATT y la alimentación de los cargadores de baterías, Se trabajará en el tablero P2 el cual alimenta los ventiladores del sistema de enfriamiento del banco ATT 230/138kV. En los tableros P3 - P4 - P6 los cuales tienen las cargas no esenciales, se suspenderá el servicio por tres horas. Posteriormente se cierra el seccionador 89-7Q7 y el interruptor 52-7Q7, que alimenta el transformador T1 de 400kVA, se normaliza el servicio desde el terciario del autotransformador ATQ. Las alimentaciones del transformador T2 desenergizadas se trasladará al tablero P1-N. Finalizando la migración de los servicios auxiliares en la subestación Santo Domingo. Jefe alterno de trabajo: Ing. Miguel García	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 10/11/2016 y 11/11/2016 desde las 08h00 hasta las 10h00 cada día Queda indisponible el sistema de enfriamiento del banco de autotransformadores ATT 230/138kV en la S/E Santo Domingo Operador del COT Ninguno Ninguno	Inicio: 10/11/2016 8:00:00 Fin: 11/11/2016 17:00:00	6208 DPL
30032	MOL S/E MOLINO	MOL-230-PAS1 BAHIA PASCUALES 1 230 kV	MOL-230-PAS1-PCM PROTECCION, CONTROL Y MEDICION	NORMALIZAR SEÑALES DE CORRIENTE Y VOLTAJE AL SPS - Lectura de planos del SPS - Lectura de planos bahía Pascuales 1 230kV - Lectura de planos bahía Zhoray 2 230kV - Normalizar el cableado de las señales de corriente y voltaje que alimentan al sistema SPS por el cambio de la topología de los circuitos Molino - Pascuales 230kV	ELEMENTOS CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Bahía Pascuales 1 230kV Riesgo de disparo bajo el 12/11/2016 y 13/11/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	Inicio: 12/11/2016 7:30:00 Fin: 13/11/2016 16:30:00	6213 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
30058	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-069 PATIO DE 69 kV	DOM-069-BRP BARRA PRINCIPAL 69 kV	CONEXIÓN DE BAJANTES NUEVO TRAMO DE BARRA PRINCIPAL A SECCIONADOR Y1 - Se realiza la conexión de las bajantes desde el tramo de la barra principal nueva hasta el seccionador Y1 - Energización las bahías L4 y L5. - Energización banco autotransformadores ATR	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Bahías 69kV El 13/11/2016 desde las 05h00 hasta las 08h00. Riesgo de disparo bajo desde las 06h00 hasta las 08h00 Sale de servicio la bahía L4 (Santo Domingo 3) 69kV y bahía L5 (EEQ) 69kV en la S/E Santo Domingo Operador del COT Desde las 06h00 hasta las 08h00 se requiere realizar pruebas de transferencia en 69kV de todas las bahías Bajo	Inicio: 13/11/2016 5:00:00 Fin: 13/11/2016 8:00:00	6218 DPL
30061	MOL2ZHO L/T MOLINO - ZHORAY 230 kV	MOL2ZHO L/T MOLINO - ZHORAY 230 kV	MOL2ZHO-C2 L/T MOLINO - ZHORAY - C2	NORMALIZACION CIRCUITO 2 LT MOLINO - ZHORAY 230kV Se normaliza puentes en estructura E007 y se retira conexión emergente con el circuito 1 L/T Molino - Pascuales 230kV	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 13/11/2016 desde las 07h30 hasta las 12h30 Sale de servicio con sus bahías adyacentes el circuito 2 de L/T Molino - Zhoray 230kV Operador del COT Se requiere circuito 2 de L/T Molino - Zhoray 230kV y circuito 1 de L/T Molino - Pascuales 230kV puestos a tierra en ambos extremos Ninguno	Inicio: 13/11/2016 7:30:00 Fin: 13/11/2016 12:30:00	6221 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
30062	MOL2RIO L/T MOLINO - RIOBAMBA 230 kV	MOL2RIO L/T MOLINO - RIOBAMBA 230 kV	MOL2RIO-C1 L/T MOLINO - RIOBAMBA - C1	NORMALIZACIÓN DE LT MOLINO - RIOBAMBA 230kV Sale de servicio el circuito 1 LT Molino - Riobamba 230kV para normalizar su operatividad que actualmente funciona como circuito 2 LT Molino - Pascuales 230kV. Se retiraran puentes en la estructura E048 MOL2RIO con estructura E051 MOL2PAS y estructura E001 MOL2RIO con estructura E001 MOL2PAS. Se cierran cuellos en estructura E001 (pórtico) y estructura E048 MOL2RIO.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 12/11/2016 desde las 07h30 hasta las 12h30 Sale de servicio con sus bahías adyacentes la L/T Molino - Riobamba 230kV Operador del COT Circuito 1 de la L/T Molino - Riobamba 230kV y circuito 2 de la L/T Molino - Pascuales 230kV puestos a tierra en ambos extremos Ninguno	Inicio: 12/11/2016 7:30:00 Fin: 12/11/2016 12:30:00	6214 DPL
30142	POR S/E PORTOVIEJO	POR S/E PORTOVIEJO	POR-138 PATIO DE 138 kV	- Habilitación de enlaces de fibra óptica de la L/T Daule Peripa – Portoviejo 138kV - Habilitación de protección diferencial	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Daule Peripa – Portoviejo 138kV Riesgo de disparo bajo el 10/11/2016 y 11/11/2016 desde las 08h00 hasta las 17h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	Inicio: 10/11/2016 8:00:00 Fin: 11/11/2016 17:00:00	6207 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
30150	MOL S/E MOLINO	MOL-230 PATIO DE 230 kV	MOL-230-ZHO2 BAHIA ZHORAY 2 230 kV	REVISIÓN Y PRUEBAS OPERATIVAS BAHIA ZHORAY 2 FUERA DE SERVICIO - Control y registros de presiones de SF6 - Revisión del sistema de aire comprimido - Pruebas operativas de seccionadores - Pruebas operativas de disyuntor	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 13/11/2016 desde las 07h30 hasta las 12h30 Sale de servicio bahía Zhoray 2 230kV en la S/E Molino Operador del COT Bahía aterrizada, actualmente utilizada como bahía Pascuales 1 230kV Ninguno	Inicio: 13/11/2016 7:30:00 Fin: 13/11/2016 16:30:00	6222 DPL
30163	VIC S/E VICENTINA	VIC S/E VICENTINA	VIC-TEL TELECOMUNICACIONES	Con el fin de brindar mayor confiabilidad a los servicios que se encuentran por enlaces de fibra óptica entre el Edificio Transelectric – Vicentina, se tiene planificado realizar la migración de dichos enlaces a una nueva ruta de fibra óptica instalado en este tramo. La migración se la realizará tanto en el nodo Transelectric como en el nodo ubicado en la SE Vicentina y consiste en el cambio de los patchcords de conexión de los servicios a los nuevos distribuidores ópticos ubicados en la misma sala.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 11/11/2016 desde las 01h00 hasta las 06h00 se presentará intermitencias en los servicios indicados Pérdida adquisición datos IEC 104 COT - S/E Cumbaratza, S/E Quinindé S/E Santo Domingo, S/E Yanacocha. CENACE cámaras video vigilancia - Salitral. Canal de control CENACE – Molino. CENACE PMU S/E Totoras - S/E Pomasqui. Comunicación IP y telefonía El Inga, San Rafael, Santa Rosa, Tulcán, CENACE. Operador del COT Ninguno Ninguno	Inicio: 11/11/2016 1:00:00 Fin: 11/11/2016 6:00:00	6210 DPL

MX

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
30167	MOL2PAS L/T MOLINO - PASCUALES 230 kV	MOL2PAS L/T MOLINO - PASCUALES 230 kV	MOL2PAS-C2 L/T MOLINO - PASCUALES - C2	NORMALIZACIÓN CIRCUITO 2 LT MOLINO - PASCUALES 230kV Normalización de circuito 2 LT Molino - Pascuales 230kV en estructuras E051, E007 y E001. Jefe alterno de trabajo: Sr. Manuel González	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMENTOS RIESGO	El 12/11/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con sus bahías adyacentes el circuito 2 de la L/T Molino - Pascuales 230kV Operador del COT Ambos extremos de la línea puestos a tierra Ninguno	Inicio: 12/11/2016 7:30:00 Fin: 12/11/2016 16:30:00	6216 DPL
30168	MOL2PAS L/T MOLINO - PASCUALES 230 kV	MOL2PAS L/T MOLINO - PASCUALES 230 kV	MOL2PAS-C1 L/T MOLINO - PASCUALES - C1	NORMALIZACIÓN CIRCUITO 1 LT MOLINO - PASCUALES 230kV Se normaliza el circuito 1 L/T Molino - Pascuales 230kV, trabajo en la estructura E007	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMENTOS RIESGO	El 13/11/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con sus bahías adyacentes el circuito 1 de la L/T Molino - Pascuales 230kV Operador del COT Ambos extremos de la línea puestos a tierra Ninguno	Inicio: 13/11/2016 7:30:00 Fin: 13/11/2016 16:30:00	6223 DPL