CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DOP (CENACE)

FECHA DESDE: 04/05/2017 FECHA HASTA: 10/05/2017

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
29317	MUL S/E MULALO□	MUL-138-NOV-EPR EQUIPO PRIMARIO	MUL-52-142 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR 52-142 Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor: - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 Jefe de trabajo alterno: Daniel Sanchez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 04/05/2017 desde las 08h00 hasta las 17h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-142 de la bahía Novacero 138kV en la S/E Mulaló Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 04/05/2017 8:00:00 **Fin:** 04/05/2017 17:00:00	6997 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
29329	MUL S/E MULALO	MUL-138-PUC-EPR EQUIPO PRIMARIO	MUL-52-132 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR 52-132 Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor: - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 Jefe de trabajo alterno: Ernesto Farez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 05/05/2017 desde las 08h00 hasta las 17h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-132 de la bahía Pucará 138kV en la S/E Mulaló Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 05/05/2017 8:00:00 **Fin:** 05/05/2017 17:00:00	6998 DOP
29340	MUL S/E MULALO	MUL-138-ATQ-EPR EQUIPO PRIMARIO	MUL-52-1Q2 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR 52-1Q2 Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor: - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 Jefe de trabajo alterno: Daniel Sánchez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 06/05/2017 desde las 08h00 hasta las 17h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-1Q2 de la bahía ATQ 138kV en la S/E Mulaló Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 06/05/2017 8:00:00 **Fin:** 06/05/2017 17:00:00	6999 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
29349	MUL S/E MULALO□	MUL-138-VIC-EPR EQUIPO PRIMARIO	MUL-52-112 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR 52-112 Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor: - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 Jefe de trabajo alterno: Daniel Sánchez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 07/05/2017 desde las 08h00 hasta las 17h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-112 de la bahía Vicentina 138kV en la S/E Mulaló Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 07/05/2017 8:00:00 **Fin:** 07/05/2017 17:00:00	7000 DOP
29351	MUL S/E MULALO□	MUL-069-ELEC-EPR EQUIPO PRIMARIO	MUL-52-0Q2 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR 52-0Q2 Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor: - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 Jefe de trabajo alterno: Daniel Sánchez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 08/05/2017 desde las 08h00 hasta las 12h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-0Q2 de la bahía ATQ 69kV en la S/E Mulaló Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 08/05/2017 8:00:00 **Fin:** 08/05/2017 12:00:00	7001 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31412	MAC S/E MACHALA□	MAC-ISA-SCA SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA CA	MAC-ISA-SCA-TBLTF TABLERO DE TRANSFERENCIA	ORDEN DE TRABAJO FUERA DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 2017 Revisión del sistema de control y fuerza para la transferencia automática de servicios auxiliares entre el T1 y T2 en la subestación Machala.	FECHA	Del 05/05/2017 al 07/05/2017 desde las 08h00 hasta las 17h00 cada día	**Inicio:** 05/05/2017 8:00:00 **Fin:** 07/05/2017 17:00:00	7007 DOP
					INDISPONIBILIDAD	Sale de servicio el tablero de SSAA y el sistema de enfriamiento de los bancos de autotransformadores ATQ, ATR, TRK en la S/E Machala		
					JEFE DE CONSIGNACIÓN	Operador del COT		
					REQUERIMIENTO	Salida de los servicios auxiliares para facilitar revisión y el levantamiento del plano de control y fuerza. Sistema 125Vcc alimentado desde banco de baterías		
					RIESGO	Ninguno		
32997	MON S/E MONTECRISTI□	MON-138 PATIO DE 138 kV	MON-138-TBPT BAHIA TRANSFERENCIA 138 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAHÍA TRANSFERENCIA 138kV - Mantenimiento de gabinetes y tableros - Pruebas funcionales de los equipos - Registro de estado de los componentes Check List	FECHA	El 08/05/2017 desde las 08h00 hasta las 12h00	**Inicio:** 08/05/2017 8:00:00 **Fin:** 08/05/2017 12:00:00	7002 DOP
					INDISPONIBILIDAD	Queda indisponible la bahía de Transferencia 138kV en la S/E Montecristi		
					JEFE DE CONSIGNACION	Operador del COT		
					REQUERIMIENTO	Ninguno		
					RIESGO DE DISPARO	Ninguno		

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
32998	MON S/E MONTECRISTI	MON-138 PATIO DE 138 kV	MON-138-JAR BAHIA CENTRAL TERMICA JARAMIJO 138 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAHÍA JARAMIJÓ 138kV - Mantenimiento de gabinetes y tableros - Pruebas funcionales de los equipos - Registro de estado de los componentes Check List	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACION REQUERIMIENTO RIESGO DE DISPARO	El 08/05/2017 desde las 12h00 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-132 la bahía C.T. Jaramijo 138kV en la S/E Montecristi Operador del COT Transferencia ninguno	**Inicio:** 08/05/2017 12:00:00 **Fin:** 08/05/2017 16:30:00	7003 DOP
33000	MON S/E MONTECRISTI	MON-138 PATIO DE 138 kV	MON-138-SGR1 BAHIA SAN GREGORIO 1 138 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAHÍA SAN GREGORIO 138kV - Mantenimiento de gabinetes y tableros - Pruebas funcionales de los equipos - Registro de estado de los componentes Check List	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACION REQUERIMIENTO RIESGO	El 09/05/2017 desde las 08h00 hasta las 12h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-142 de la bahía San Gregorio 1 138kV en la S/E Montecristi Operador del COT Transferencia ninguno	**Inicio:** 09/05/2017 8:00:00 **Fin:** 09/05/2017 12:00:00	7005 DOP
33001	MON S/E MONTECRISTI	MON-138 PATIO DE 138 kV	MON-138-ATQ BAHIA ATQ 138 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAHÍA ATQ 138kV - Mantenimiento de gabinetes y tableros - Pruebas funcionales de los equipos - Registro de estado de los componentes Check List	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 09/05/2017 desde las 12h00 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-1Q2 la bahía ATQ 138k en la S/E Montecristi Operador del COT Transferencia ninguno	**Inicio:** 09/05/2017 12:00:00 **Fin:** 09/05/2017 16:30:00	7006 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
33168	TOT S/E TOTORAS	TOT-138 PATIO DE 138 kV	TOT-138-BRT BARRA DE TRANSFERENCIA PATIO 138 kV	Se realiza el paso de conductores sobre barra de transferencia de 138kV para la línea de transmisión emergente Totoras – Baños 138kV.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 09/05/2017 y 10/05/2017 desde las 07h00 a 17h00 cada día Queda indisponible la bahía de transferencia 138kV en la S/E Totoras Operador del COT Ninguno Ninguno	**Inicio:** 09/05/2017 7:00:00 **Fin:** 10/05/2017 17:00:00	7004 DOP