Corporación Eléctrica del Ecuador

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DPL (CENACE)

FECHA DESDE: 02/02/2017 FECHA HASTA: 08/02/2017

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31287	MOL2RIO L/T MOLINO - RIOBAMBA 230 kV	ZSO-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SURORIENTAL	MOL2RIO L/T MOLINO - RIOBAMBA 230 kV	Lavado de cadenas de aisladores del tramo de estructuras desde E120 a E132 de la LT Molino - Riobamba 230kV. Jefe de trabajo alterno: Sr. Iván Nugra	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 04/02/2016 desde las 7h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con sus bahías adyacentes la L/T Molino - Riobamba 230kV Operador del COT Puestas a tierra en ambos extremos de la línea Ninguno	Inicio: 03/02/2017 7:30:00 Fin: 04/02/2017 16:30:00	6646 DPL
31288	MOL2TOT L/T MOLINO - TOTORAS 230 kV	ZSO-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SURORIENTAL	MOL2TOT L/T MOLINO - TOTORAS 230 kV	Lavado de cadenas de aisladores del tramo de estructuras desde E120 a E132 de la LT Molino - Totoras 230kV. Jefe de trabajo alterno: Sr. Iván Nugra	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 05/02/2016 desde las 07h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con sus bahías adyacentes la L/T Molino - Totoras 230kV Operador del COT Puestas a tierra en ambos extremos de la línea Ninguno	Inicio: 05/02/2017 7:30:00 Fin: 05/02/2017 16:30:00	6654 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31415	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-230/138 PATIO DE TRANSFORMADORES 230/138 kV	DOM-ATU BANCO AUTOTRANSFORMADORES ATU	CAMBIO DE FASE DEL AUTOTRANSFORMADOR ATU 230/138kV - Cambio del conexionado aéreo de la fase R hacia la fase A y conexión fase A - Cambio del conexionado aéreo de terciario - Cambio del conexionado de PCM	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 08/02/2017 desde las 08h00 hasta las 16h00 Sale de servicio el banco de autotransformadores ATU 230/138kV en la S/E Santo Domingo Operador del COT Elementos Aterrizados Ninguno	Inicio: 08/02/2017 8:00:00 Fin: 08/02/2017 16:00:00	6664 DPL
31427	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-230 PATIO DE 230 kV	DOM-230-BRP1 BARRA PRINCIPAL 1 230 kV	Mantenimiento preventivo de los contactos fijos de los seccionadores de barra 1 230kV de la subestación Santo Domingo.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 04/02/2017 desde las 07h00 hasta las 16h30 Sale de servicio la barra 1 230kV en la S/E Santo Domingo Operador del COT Barra 1 desenergizada y aterrizada Ninguno	Inicio: 04/02/2017 7:00:00 Fin: 04/02/2017 16:30:00	6651 DPL
31460	PAS S/E PASCUALES	PAS-230-MOL1-EPR EQUIPO PRIMARIO	PAS-52-282 DISYUNTOR TRIPOLAR	PRUEBAS PRIMARIAS DE COMANDOS INTERRUPTOR 52-282 - Transferencia de la bahía - Apertura y cierre desde nivel 3 del Interruptor 52-282 - Normalización de la bahía NOTA: Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 03/02/2017 desde las 08h00 hasta las 09h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-282 de la bahia Molino1 230kV en la S/E Pascuales Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 del interruptor 52-282 Ninguno	Inicio: 03/02/2017 8:00:00 Fin: 03/02/2017 9:00:00	6647 DPL

ML

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31474	PAS S/E PASCUALES	PAS-230-MOL2-EPR EQUIPO PRIMARIO	PAS-52-272 DISYUNTOR TRIPOLAR	PRUEBAS PRIMARIAS DE COMANDOS INTERRUPTOR 52-272 - Transferencia de la bahía - Apertura y cierre desde nivel 3 del Interruptor 52-272 - Normalización de la bahía NOTA: Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 03/02/2017 desde las 09h00 hasta las 10h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-272 de la bahia Molino 2 230kV en la S/E Pascuales Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 del interruptor 52-272 Ninguno	Inicio: 03/02/2017 9:00:00 Fin: 03/02/2017 10:00:00	6648 DPL
31475	PAS S/E PASCUALES	PAS-230-MIL-EPR EQUIPO PRIMARIO	PAS-52-232 DISYUNTOR TRIPOLAR	PRUEBAS PRIMARIAS DE COMANDOS INTERRUPTOR 52-232 - Transferencia de la bahía - Apertura y cierre desde nivel 3 del Interruptor 52-232 - Normalización de la bahía NOTA: Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 03/02/2017 desde las 10h00 hasta las 11h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-232 de la bahia Milagro 230kV en la S/E Pascuales Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 del interruptor 52-232 Ninguno	Inicio: 03/02/2017 10:00:00 Fin: 03/02/2017 11:00:00	6649 DPL

ML

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31490	PAS S/E PASCUALES	PAS-230-DCE-EPR EQUIPO PRIMARIO	PAS-52-242 DISYUNTOR TRIPOLAR	PRUEBAS PRIMARIAS DE COMANDOS INTERRUPTOR 52-242 - Transferencia de la bahía - Apertura y cierre desde nivel 3 del Interruptor 52-242 - Normalización de la bahía NOTA: Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 03/02/2017 desde las 11h00 hasta las 12h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-242 de la bahia Dos Cerritos 230kV en la S/E Pascuales Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 del interruptor 52-242 Ninguno	Inicio: 03/02/2017 11:00:00 Fin: 03/02/2017 12:00:00	6650 DPL
31492	PAS S/E PASCUALES	PAS-230-ATU-EPR EQUIPO PRIMARIO	PAS-52-2U2 DISYUNTOR TRIPOLAR	PRUEBAS PRIMARIAS DE COMANDOS INTERRUPTOR 52-2U2 - Transferencia de la bahía - Apertura y cierre desde nivel 3 del Interruptor 52-2U2 - Normalización de la bahía NOTA: Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 06/02/2017 desde las 09h00 hasta las 10h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-2U2 de la bahía ATU 230kV en la S/E Pascuales Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 del interruptor 52-2U2 Ninguno	Inicio: 06/02/2017 9:00:00 Fin: 06/02/2017 10:00:00	6658 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31494	PAS S/E PASCUALES	PAS-230-AB12-EPR EQUIPO PRIMARIO	PAS-52-2Ø2 DISYUNTOR TRIPOLAR	PRUEBAS PRIMARIAS DE COMANDOS INTERRUPTOR 52-2Ø2 - Transferencia de las bahías a una sola barra - Apertura y cierre desde nivel 3 del Interruptor 52-2Ø2 - Normalización de la bahía NOTA: Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 06/02/2017 desde las 10h00 hasta las 11h00 Sale de servicio el disyuntor 52-2Ø2 de la bahía Acoplador 230kV en la S/E Pascuales Operador del COT Se requiere transferir las bahías de 230kV a una sola barra, se realizará apertura y cierre desde nivel 3 del interruptor 52-2Ø2 Ninguno	Inicio: 06/02/2017 10:00:00 Fin: 06/02/2017 11:00:00	6659 DPL
31495	QVD S/E QUEVEDO	QVD-230-DOM1-EPR EQUIPO PRIMARIO	QVD-52-212 DISYUNTOR TRIPOLAR	PRUEBAS PRIMARIAS DE COMANDOS INTERRUPTOR 52-212 - Transferencia de la bahía - Apertura y cierre desde nivel 3 del Interruptor 52-212 - Normalización de la bahía NOTA: Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 07/02/2017 desde las 08h00 hasta las 09h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-212 de la bahía Santo Domingo 1 230kV en la S/E Quevedo Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 del interruptor 52-212 Ninguno	Inicio: 07/02/2017 8:00:00 Fin: 07/02/2017 9:00:00	6660 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31501	QVD S/E QUEVEDO	QVD-230-BBA-EPR EQUIPO PRIMARIO	QVD-52-222 DISYUNTOR TRIPOLAR	PRUEBAS PRIMARIAS DE COMANDOS INTERRUPTOR 52-222 - Transferencia de la bahía - Apertura y cierre desde nivel 3 del Interruptor 52-222 - Normalización de la bahía NOTA: Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 07/02/2017 desde las 09h00 hasta las 10h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-222 de la bahia Baba 2 230kV en la S/E Quevedo Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 del interruptor 52-222 Ninguno	Inicio: 07/02/2017 9:00:00 Fin: 07/02/2017 10:00:00	6661 DPL
31502	QVD S/E QUEVEDO	QVD-230-SGR1-EPR EQUIPO PRIMARIO	QVD-52-252 DISYUNTOR TRIPOLAR	PRUEBAS PRIMARIAS DE COMANDOS INTERRUPTOR 52-252 - Transferencia de la bahía - Apertura y cierre desde nivel 3 del Interruptor 52-252 - Normalización de la bahía NOTA: Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 07/02/2017 desde las 10h00 hasta las 11h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-252 de la bahía San Gregorio 1 230kV en la S/E Quevedo Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 del interruptor 52-252 Ninguno	Inicio: 07/02/2017 10:00:00 Fin: 07/02/2017 11:00:00	6662 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31505	PAS2ESC L/T PASCUALES - ESCLUSAS 230 kV	PAS2ESC L/T PASCUALES - ESCLUSAS 230 kV	PAS2ESC-C1 L/T PASCUALES - ESCLUSAS - C1	Pruebas primarias de comandos nivel 3 de los interruptores de la LT Pascuales – Esclusas 230kV. Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACION REQUERIMIENTO RIESGO	El 02/02/2017 desde las 10h00 hasta las 11h00 Sale de servicio la L/T Pascuales - Esclusas 230kV Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 de los interruptores 52-252 y 52-222 Ninguno	Inicio: 02/02/2017 10:00:00 Fin: 02/02/2017 11:00:00	6644 DPL
31508	QVD S/E QUEVEDO	QVD-230-AB12-EPR EQUIPO PRIMARIO	QVD-52-2Ø2 DISYUNTOR TRIPOLAR	PRUEBAS PRIMARIAS DE COMANDOS INTERRUPTOR 52-2Ø2 - Transferencia de las bahías a una sola barra - Apertura y cierre desde nivel 3 del Interruptor 52-2Ø2 - Normalización de la bahía NOTA: Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 07/02/2017 desde las 11h00 hasta las 12h00 Sale de servicio el disyuntor 52-2Ø2 de la bahía Acoplador 230kV en la S/E Quevedo Operador del COT Se requiere transferir las bahías de 230kV a una sola barra, se realizará apertura y cierre desde nivel 3 del interruptor 52-2Ø2 Ninguno	Inicio: 07/02/2017 11:00:00 Fin: 07/02/2017 12:00:00	6663 DPL

ML

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31524	PAS2NPR L/T PASCUALES - NUEVA PROSPERINA 230 kV	PAS2NPR L/T PASCUALES - NUEVA PROSPERINA 230 kV	PAS2NPR-C1 L/T PASCUALES - NUEVA PROSPERINA	Pruebas primarias de comandos nivel 3 de los interruptores de la LT Pascuales – Nueva Prosperina 230kV. Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACION REQUERIMIENTO RIESGO	El 02/02/2017 desde las 11h00 hasta las 12h00 Sale de servicio la L/T Pascuales - Nueva Prosperina 230kV Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 de los interruptores 52-262 y 52-222 Ninguno	Inicio: 02/02/2017 11:00:00 Fin: 02/02/2017 12:00:00	6645 DPL
31526	QVD2PAS L/T QUEVEDO - PASCUALES 230 kV	QVD2PAS L/T QUEVEDO - PASCUALES 230 kV	QVD2PAS-C1 L/T QUEVEDO - PASCUALES - C1	Pruebas primarias de comandos nivel 3 de los interruptores del circuito 1 de la LT Quevedo – Pascuales 230kV. Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 02/02/2017 desde las 08h00 hasta las 09h00 Sale de servicio el circuito C1 de la L/T Quevedo - Pascuales 230kV Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 de los interruptores 52-222 y 52-232 Ninguno	Inicio: 02/02/2017 8:00:00 Fin: 02/02/2017 9:00:00	6642 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31527	QVD2PAS L/T QUEVEDO - PASCUALES 230 kV	QVD2PAS L/T QUEVEDO - PASCUALES 230 kV	QVD2PAS-C2 L/T QUEVEDO - PASCUALES - C2	Pruebas primarias de comandos nivel 3 de los interruptores del circuito 2 de la LT Quevedo – Pascuales 230kV. Las pruebas se realizan por solicitud de CENACE.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 02/02/2017 desde las 09h00 hasta las 10h00 Sale de servicio el C2 de la L/T Quevedo - Pascuales 230kV Operador del COT Se requiere realizar apertura y cierre desde nivel 3 de los interruptores 52-212 y 52-242 Ninguno	Inicio: 02/02/2017 9:00:00 Fin: 02/02/2017 10:00:00	6643 DPL
31593	SPL2ESC L/T SOPLADORA - ESCLUSAS 230 kV	ZSX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SUROCCIDENTAL	SPL2ESC L/T SOPLADORA - ESCLUSAS 230 kV	CORRECCIÓN Y REGULADO LT SOPLADORA – ESCLUSAS 230kV - Corrección de regulado de conductores de fase - Colocación de separadores en conductores de fase - Corrección de regulado en conductor de fibra óptica	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 06/02/2017 desde las 07h00 al 14/02/2017 hasta las 17h00 en horario continuo Sale de servicio con sus bahías adyacentes la L/T Sopladora - Esclusas 230kV Operador del COT Ambos extremos de la línea aterrizados Ninguno	Inicio: 06/02/2017 7:00:00 Fin: 14/02/2017 17:00:00	6657 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31594	QVD2PAS L/T QUEVEDO - PASCUALES 230 kV	QVD2PAS L/T QUEVEDO - PASCUALES 230 kV	QVD2PAS-C2 L/T QUEVEDO - PASCUALES - C2	TRABAJOS DE ENERGIZACIÓN DE LAS BAHÍAS QUEVEDO 2 Y PASCUALES 2 230KV EN LA SE CHORRILLOS - Montaje de cuello o jumpers para cerrar el circuito de las torres nuevas hacia la subestación Chorrillos por bahías Pascuales 2 y Quevedo2 de 230kV en las torres 1 y 11 cercanas a la subestación. - Desmontaje de puente que cierra el circuito entre subestación Quevedo y subestación Pascuales en Torres 1 y 11.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 05/02/2017 desde las 07h00 hasta las 17h00 Sale de servicio con sus bahías adyacentes el circuito 2 de la L/T Quevedo - Pascuales 230kV Operador del COT Línea de transmisión aterrizada en ambo extremos Riesgo de disparo durante la energización	Inicio: 05/02/2017 7:00:00 Fin: 05/02/2017 17:00:00	6653 DPL
31600	DOM S/E SANTO DOMINGO	DOM-230 PATIO DE 230 kV	DOM-230-BRP2 BARRA PRINCIPAL 2 230 kV	Mantenimiento preventivo de los contactos fijos de los seccionadores de barra 2 230kV de la subestación Santo Domingo.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 05/02/2017 desde las 07h00 hasta las 16h30 Sale de servicio la barra 2 230kV en la S/E Santo Domingo Operador del COT Barra 2 desenergizada y aterrizada Ninguno	Inicio: 05/02/2017 7:00:00 Fin: 05/02/2017 16:30:00	6652 DPL
31616	POM S/E POMASQUI	POM-230-COL1-EPR EQUIPO PRIMARIO	POM-89-255 SECCIONADOR BYPASS	CALIBRACIÓN DEL SECCIONADOR 89-255 BAHIA COLOMBIA 1 - Colocar tierras en equipo 89-255 - Inspección de contactos y mando del seccionador - Calibración de contactos y mecanismo del seccionador - Pruebas funcionales de cierre y apertura	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 05/02/2017 desde las 09h00 hasta las 12h00 Sale de servicio con sus bahías adyacentes el circuito 1 de la L/T Pomasqui - Jamondino I 230kV Operador del COT Elemento fuera de servicio Ninguno	Inicio: 05/02/2017 9:00:00 Fin: 05/02/2017 12:00:00	6655 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
31617	POM S/E POMASQUI	POM-230-COL2-EPR EQUIPO PRIMARIO	POM-89-265 SECCIONADOR BYPASS	CALIBRACIÓN DEL SECCIONADOR 89-265 BAHIA COLOMBIA 2 - Colocar tierras en equipo 89-265 - Inspección de contactos y mando del seccionador - Calibración de contactos y mecanismo del seccionador - Pruebas funcionales de cierre y apertura	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 05/02/2017 desde las 12h00 hasta las 16h00 Sale de servicio con sus bahías adyacentes el circuito 2 de la L/T Pomasqui - Jamondino I 230kV Operador del COT Elemento fuera de servicio Ninguno	Inicio: 05/02/2017 12:00:00 Fin: 05/02/2017 16:00:00	6656 DPL

ML