CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DPL (CENACE)

FECHA DESDE: 06/07/2017 FECHA HASTA: 12/07/2017

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
21573	ESM1DOM L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO 138 kV	ZNX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA NOROCCIDENTAL	ESM1DOM L/T ESMERALDAS - SANTO DOMINGO 138 kV	Medición de campo eléctrico en la L/T Esmeraldas – Santo Domingo 138kV. Jefe de trabajo alterno: Ing. Washington Saavedra	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Esmeraldas - Santo Domingo 138kV, L/T Esmeraldas - Quinindé 138kV, L/T Quinindé - Santo Domingo 138kV Riesgo de disparo bajo del 8/7/2017 al 12/07/2017, del 18/7/2017 al 26/07/2017, del 2/8/2017 al 5/8/2017 de 08h30 a 17h30 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 8/7/2017 8:30:00 **Fin:** 5/8/2017 17:30:00	7364 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
23540	POM1IBA L/T POMASQUI - IBARRA 138 kV	ZNO-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA NORORIENTAL	POM1IBA L/T POMASQUI - IBARRA 138 kV	Limpieza de aisladores con tensión en la L/T Pomasqui - Ibarra 138kV estructuras E51A - E51C, E109, E120, E130, E134, E136, E143, E145, E147, E150, E152, E153, E154, E155, E172. Jefe de trabajo alterno: Marco Tapia	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Pomasqui - Ibarra 138kV Riesgo de disparo bajo del 11/7/2017 al 20/7/2017 desde las 08h00 hasta las 16h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 11/7/2017 8:00:00 **Fin:** 20/7/2017 16:00:00	7366 DPL
28650	TOT S/E TOTORAS□	TOT-230-ROS1-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-232-A DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO CON TRANSFERENCIA DISYUNTOR 52-232 - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 Nota: Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor Jefe de trabajo alterno: Patricio Suárez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 06/07/2017 desde las 12h30 al 07/07/2017 hasta las 17h00 en horario continuo Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-232 de la bahía Santa Rosa 1 230kV en la S/E Totoras Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 6/7/2017 12:30:00 **Fin:** 7/7/2017 17:00:00	7350 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
28659	TOT S/E TOTORAS□	TOT-230-MOL1-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-222-A DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO CON TRANSFERENCIA DISYUNTOR 52-222 - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 NOTA: Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 08/07/2017 desde las 08h00 al 09/07/2017 hasta las 12h00 en horario continuo Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-222 de la bahía Molino 1 (Paute) 230kV en la S/E Totoras Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 8/7/2017 8:00:00 **Fin:** 9/7/2017 12:00:00	7355 DPL
28661	TOT S/E TOTORAS□	TOT-230-RIO-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-212-A DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO CON TRANSFERENCIA DISYUNTOR 52-212 - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 NOTA: Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 09/07/2017 desde las 12h00 al 10/07/2017 hasta las 15h30 en horario continuo Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-212 de la bahía Riobamba 230kV en la S/E Totoras Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 9/7/2017 12:00:00 **Fin:** 10/7/2017 15:30:00	7358 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
29670	ROS S/E SANTA ROSA□	ROS-230-TOT2-EPR EQUIPO PRIMARIO	ROS-52-232 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISYUNTOR 52-232 - Mantenimiento del mecanismo de aire comprimido - Lubricación de partes mecánicas y móviles - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica Jefe de trabajo alterno: Daniel Sánchez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 12/07/2017 y 13/07/2017 desde las 08h00 hasta las 16h00 cada día Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-232 de la bahía Totoras 2 230kV S/E Santa Rosa Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 12/7/2017 8:00:00 **Fin:** 13/7/2017 16:00:00	7362 DPL
34103	MAC S/E MACHALA□	MAC-013-7C2 BAHIA BANCO DE CAPACITORES 2 - 13.8 kV	MAC-013-7C2-EPR EQUIPO PRIMARIO	PLAN DE RESTRICCIONES 2017 - Traslado de equipos, herramientas, materiales, charla de seguridad e inducción al trabajo - Limpieza de aisladores equipo GIS, equipo primario y cadenas de pórticos Jefe alterno de trabajo: Tlgo. Gerardo Sarmiento	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 08/07/2017 desde las 07h00 hasta las 17h00 Sale de servicio la bahía y el banco de capacitor C2 13.8kV en la S/E Machala Operador del COT Elemento aterrizado Ninguno	**Inicio:** 8/7/2017 7:00:00 **Fin:** 8/7/2017 17:00:00	7352 DPL
34105	MAC S/E MACHALA□	MAC-069-EMO2 BAHIA EMELORO 2 69 kV	MAC-069-EMO2-EPR EQUIPO PRIMARIO	PLAN DE RESTRICCIONES 2017 - Traslado de equipos, herramientas, materiales, charla de seguridad e inducción al trabajo - Limpieza de aisladores equipo GIS, equipo primario y cadenas de pórticos Jefe alterno de trabajo: Tlgo Gerardo Sarmiento	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 08/07/2017 desde las 02h00 hasta las 05h00 Sale de servicio la bahía Emeloro 2 69kV en la S/E Machala Operador del COT Bahía desenergizada y aterrizada Ninguno	**Inicio:** 8/7/2017 2:00:00 **Fin:** 8/7/2017 5:00:00	7351 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
34107	MAC S/E MACHALA□	MAC-138/69 PATIO DE TRANSFORMADORES 138/69 kV	MAC-ATR BANCO AUTOTRANSFORMADORES ATR	PLAN DE RESTRICCIONES 2016 - Traslado de equipos, herramientas, materiales, charla de seguridad e inducción al trabajo - Corrección de puntos calientes de acuerdo a informe termográfico - Limpieza de aisladores equipo primario y cadenas de pórticos Jefe alterno de trabajo: Lcdo. John Moncayo	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 09/07/2017 desde las 07h00 hasta las 17h00 Sale de servicio el banco de autotransformadores ATR 138/69kV en la S/E Machala Operador del COT Autotransformadores ATR desenergizados y aterrizados en ambos extremos Ninguno	**Inicio:** 9/7/2017 7:00:00 **Fin:** 9/7/2017 17:00:00	7357 DPL
34445	CHO S/E CHONE□	CHO-138/69 PATIO DE TRANSFORMADORES 138/69 kV	CHO-ATQ AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA ATQ	Revisión de circuitos de señales de indicación de posición OLTC transformador ATQ en la S/E Chone.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 10/07/2017 al 12/07/2017 desde las 07h30 hasta las 17h00 cada día Indisponible el OLTC del autotransformador ATQ 138/69kV en la S/E Chone Operador del COT OLTC indisponible durante la ejecución de los trabajos Ninguno	**Inicio:** 10/7/2017 7:30:00 **Fin:** 12/7/2017 17:00:00	7359 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
34446	POR S/E PORTOVIEJO□	POR-138/69 PATIO DE TRANSFORMADORES 138/69 kV	POR-AA1 AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA AA1	Revisión de circuitos de señales de indicación de posición OLTC transformador AA1 en la S/E Portoviejo.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 12/07/2017 al 14/07/2017 desde las 07h30 hasta las 17h00 cada día Indisponible el OLTC del autotransformador AA1 138/69kV en la S/E Portoviejo Operador del COT OLTC indisponible durante la ejecución de los trabajos Ninguno	**Inicio:** 12/7/2017 7:30:00 **Fin:** 14/7/2017 17:00:00	7361 DPL
34447	POR S/E PORTOVIEJO□	POR-138/69 PATIO DE TRANSFORMADORES 138/69 kV	POR-AA2 AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA AA2	Revisión de circuitos de señales de indicación de posición OLTC transformador AA2 en la S/E Portoviejo.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 12/07/2017 al 14/07/2017 desde las 07h30 hasta las 17h00 cada día Indisponible el OLTC del autotransformador AA2 138/69kV en la S/E Portoviejo Operador del COT OLTC indisponible durante la ejecución de los trabajos Ninguno	**Inicio:** 12/7/2017 7:30:00 **Fin:** 14/7/2017 17:00:00	7360 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
34468	RIO S/E RIOBAMBA□	RIO-230 PATIO DE 230 kV	RIO-230-MOL BAHIA MOLINO 230 kV	Levantamiento y validación de información gabinetes de control y protección de la bahía Molino 230kV en la subestación Riobamba. Jefe de trabajo alterno: Ing. Juan Real Ingeniero Jefe de los trabajos por Siemens: Sergio Valbuena Marulanda, Sr. Orlando Almanza.	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Bahía Molino 230kV Riesgo de disparo bajo del 7/7/2017 al 10/7/2017 desde las 08h00 hasta las 17h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 7/7/2017 8:00:00 **Fin:** 10/7/2017 17:00:00	7363 DPL
34469	TOT S/E TOTORAS□	TOT-230 PATIO DE 230 kV	TOT-230-MOL1 BAHIA MOLINO 230 kV	Levantamiento y validación de información gabinetes de control y protección de la bahía Molino 230kV en la subestación Totoras. Jefe de trabajo alterno: Ing. Juan Real Ingeniero Jefe de los trabajos por Siemens: Sergio Valbuena Marulanda, Sr. Orlando Almanza.	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Bahía Molino 230kV Riesgo de disparo bajo del 11/7/2017 al 14/7/2017 desde las 08h00 hasta las 17h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 11/7/2017 8:00:00 **Fin:** 14/7/2017 17:00:00	7365 DPL
34591	TOT S/E TOTORAS□	TOT-230-ROS2-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-89-243 SECCIONADOR LINEA	CALIBRACIÓN DEL SECCIONADOR 89-243 DE LA BAHÍA SANTA ROSA 2 DE 230kV FASE A - Desenergización de la línea y colocación de puestas a tierra - Limpieza y/o cambio contacto fijo - Calibración de seccionador 89-243 fase A - Pruebas de funcionamiento del seccionador - Retiro de puestas a tierra y normalización de la bahía	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 09/07/02017 desde las 07h00 hasta las 09h00 Sale de servicio con sus bahías adyacentes la L/T Santa Rosa - Totoras C2 230kV Operador del COT Circuito 2 de la línea de transmisión puesta atierra en los extremos Ninguno	**Inicio:** 9/7/2017 7:00:00 **Fin:** 9/7/2017 9:00:00	7356 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
34684	TOT S/E TOTORAS□	TOT-230-SFR1-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-89-255 SECCIONADOR BYPASS	CALIBRACIÓN DE SECCIONADOR 89-255 - Colocación de puestas a tierra locales - Revisión y calibración del mecanismo del seccionador - Pruebas funcionales	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 08/07/2017 desde las 08h00 hasta las 16h00 Sale de servicio la bahía San Francisco 1 230kV en la S/E Totoras aprovecha la salida de servicio de la Central San Francisco Operador del COT L/T San Francisco - Totoras 1 230kV puesta a tierra en ambos extremos (Se colocarán también tierras locales durante la ejecución de los trabajos) Ninguno	**Inicio:** 8/7/2017 8:00:00 **Fin:** 8/7/2017 16:00:00	7354 DPL