CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DOP (CENACE)

FECHA DESDE: 01/03/2018 FECHA HASTA: 07/03/2018

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
34663	TOT S/E TOTORAS	TOT-138-BAÑ2-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-122-B DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO DISYUNTOR 52-122 Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor: - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 01/03/2018 desde las 12h00 al 02/03/2018 hasta las 16h30 en horario continuo Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-122 de la bahía Baños 2 138kV en la S/E Totoras Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 1/3/2018 12:00:00 **Fin:** 2/3/2018 16:30:00	8476 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
34724	TOT S/E TOTORAS	TOT-138-AMB-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-132-B DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO DISYUNTOR 52-132 - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 NOTA: Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 03/03/2018 desde las 08h00 al 04/03/2018 hasta las 12h00 en horario continuo Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-132 de la bahía Ambato 138kV en la S/E Totoras Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 3/3/2018 8:00:00 **Fin:** 4/3/2018 12:00:00	8484 DOP
34728	TOT S/E TOTORAS	TOT-138-BAÑ1-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-112-B DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO DISYUNTOR 52-112 - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 NOTA: Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 04/03/2018 desde las 12h00 al 05/03/2018 hasta las 16h30 en horario continuo Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-112 de la bahía Baños 1 138kV en la S/E Totoras Operador del COT Transferencia Ningnuno	**Inicio:** 4/3/2018 12:00:00 **Fin:** 5/3/2018 16:30:00	8479 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
34732	TOT S/E TOTORAS	TOT-138-ATQ-EPR EQUIPO PRIMARIO	TOT-52-1Q2-A DISYUNTOR MONOPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR 52-1Q2 - Mantenimiento del sistema de aire comprimido - Mantenimiento del motor-compresor - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza en gabinete del disyuntor y tablero JB - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de cámaras de válvulas y resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación presión gas SF6 NOTA: Estas actividades se realizarán en los tres polos del disyuntor	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 06/03/2018 desde las 08h00 al 07/03/2018 hasta las 12h00 en horario continuo Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-1Q2 de la bahía ATQ 138kV en la S/E Totoras Operador del COT Transferencia Ningnuno	**Inicio:** 6/3/2018 8:00:00 **Fin:** 7/3/2018 12:00:00	8480 DOP
37220	PYO S/E PUYO	PYO-138-TEN-EPR EQUIPO PRIMARIO	PYO-52-122 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL DISYUNTOR 52-122 - Mantenimiento del mecanismo de resortes - Lubricación de partes mecánicas y móviles - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza - Medición de parámetros eléctricos - Pruebas funcionales de apertura y cierre	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 7/3/2018 desde las 13h00 hasta las 17h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-122 de la bahía Tena 138kV en la S/E Puyo Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 7/3/2018 13:00:00 **Fin:** 7/3/2018 17:00:00	8481 DOP