CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DPL (CENACE)

FECHA DESDE: 25/10/2018 FECHA HASTA: 31/10/2018

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
37076	PYO1TEN L/T PUYO - TENA 138 kV	PYO1TEN L/T PUYO - TENA 138 kV	PYO1TEN-C1 L/T PUYO - TENA - C1	Limpieza de aisladores con tensión en estructuras de suspensión y reajuste de grapas de suspensión tramo de estructuras de E018 a E055 en la L/T Puyo – Tena 138kV.	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Puyo – Tena 138kV Riesgo de disparo bajo del 30/10/2018 al 8/11/2018 de 7h30 a 15h30 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 30/10/2018 7:30:00 **Fin:** 8/11/2018 15:30:00	9689 DPL
37080	ING SE EL INGA□	ING-230-BHØ-EPR-ISC INTERRUPCION Y SECCIONAMIENTO	ING-52-2Ø2 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISYUNTOR DEL ACOPLADOR DE BARRAS 230kV - Mantenimiento del mecanismo de resortes - Lubricación de partes mecánicas y móviles - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación de la presión de gas SF6	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMINETO RIESGO	El 30/10/2017 de 08h30 a 16h00 Sale de servicio la bahía Acoplador 230kV en la S/E El Inga Operador del COT Se requiere transferir todas las bahías a una sola barra Ninguno	**Inicio:** 30/10/2018 8:30:00 **Fin:** 30/10/2018 17:00:00	9685 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
37097	ING SE EL INGA□	ING-230-BH12-EPR-ISC INTERRUPCION Y SECCIONAMIENTO	ING-52-2122 DISYUNTOR TRIPOLAR	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISYUNTOR 52-2122 BAHÍA SANTA ROSA 1 230kV - Mantenimiento del mecanismo de resortes - Lubricación de partes mecánicas y móviles - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica y corrientes - Verificación del funcionamiento de resistencias de calefacción - Pruebas funcionales de disyuntor y verificación de la presión de gas SF6	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 31/10/2018 desde las 08h30 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-2122 de la bahía Santa Rosa 1 230kV en la S/E El Inga Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 31/10/2018 8:30:00 **Fin:** 31/10/2018 16:30:00	9687 DPL
38590	CTR1ROS L/T CENTRAL STA ROSA - SANTA ROSA 138 kV	ZNO-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA NORORIENTAL	CTR1ROS L/T CENTRAL STA ROSA - SANTA ROSA 138 kV	Limpieza de aisladores con tensión de la L/T Central Santa Rosa – Santa Rosa 138kV.	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Central Santa Rosa – Santa Rosa 138kV Riesgo de disparo bajo el 30/10/2018 y 31/10/2018 de 08h00 a 16h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 30/10/2018 8:00:00 **Fin:** 31/10/2018 16:00:00	9690 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
42110	ESC1CAR L/T ESCLUSAS - CARAGUAY 138 kV	ZSX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SUROCCIDENTAL	ESC1CAR L/T ESCLUSAS - CARAGUAY 138 kV	PLAN DE MANTENIMIENTO - Charla de seguridad e inducción, identificación de sitios críticos, señalización, exterminio de avispas - Levantamiento de novedades electromecánicas, corrección de puntos calientes, remplazo de aisladores y herrajes, lavado, limpieza de aisladores. Jefe de trabajo alterno: Sr. Carlos López Peliza	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 27/10/2018 desde las 07h00 hasta las 17h00 y 28/10/2018 desde las 06h00 hasta las 16h00 Sale de servicio simultáneamente los circuitos 1 y 2 de la L/T Esclusas – Caraguay 138kV Operadro del COT Ambos extremos de la línea aterrizada Ninguno	**Inicio:** 26/10/2018 7:00:00 **Fin:** 28/10/2018 17:00:00	9669 DPL
42111	TGY2ESC L/T TERMOGUAYAS - ESCLUSAS 230 kV	ZSX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SUROCCIDENTAL	TGY2ESC L/T TERMOGUAYAS - ESCLUSAS 230 kV	PLAN DE MANTENIMIENTO - Charla de seguridad e inducción, identificación de sitios críticos, señalización, exterminio de avispas - Levantamiento de novedades electromecánicas, corrección de puntos calientes, remplazo de aisladores y herrajes, lavado, limpieza de aisladores. Jefe de trabajo alterno: Sr. Gonzalo Maza Ochoa	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 29/10/2018 de 07h00 a 17h00 Sale de servicio con sus bahías adyacentes la L/T Termo Guayas – Esclusas 230kV Operador del COT Ambos extremos de la línea aterrizados Ninguno	**Inicio:** 29/10/2018 7:00:00 **Fin:** 29/10/2018 17:00:00	9683 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
43429	CAR S/E CARAGUAY□	ZSX-SE SUBESTACIONES ZONA SUROCCIDENTAL	CAR S/E CARAGUAY	PLAN DE RESTRICCIONES (GESTIÓN CON SALIDA DE SERVICIO) 1. Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Jefe de trabajo alterno: Tlgo. Franklin Narváez G.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 27/10/2018 desde las 07h00 hasta las 17h00 / El 28/10/2018 desde las 06h00 hasta las 16h00 Sale de servicio las bahías del patio 138kV, bahías del patio 69kV, autotransformador ATQ en la S/E Caraguay Operador del COT Elementos aterrizados Ninguno	**Inicio:** 27/10/2018 7:00:00 **Fin:** 28/10/2018 17:00:00	9675 DPL
43430	CAR S/E CARAGUAY□	CAR-138/69 PATIO DE TRANSFORMADORES 138/69 kV	CAR-ATQ AUTOTRANSFORMADOR ATQ	PLAN DE RESTRICCIONES (GESTIÓN CON SALIDA DE SERVICIO) 1. Limpieza de aisladores y levantamiento de novedades electromecánicas Jefe de trabajo alterno: Tlgo. Franklin Narváez G.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 27/10/2018 desde las 07h00 hasta las 17h00 / El 28/10/2018 desde las 06h00 hasta las 16h00 Sale de servicio con sus bahías adyacentes el autotransformador ATQ 138/69kV en la S/E Caraguay Operador del COT Elementos aterrizados Ninguno	**Inicio:** 27/10/2018 7:00:00 **Fin:** 28/10/2018 17:00:00	9674 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
43748	DOM S/E SANTO DOMINGO□	DOM-138 PATIO DE 138 kV	DOM-138-ESM1 BAHIA ESMERALDAS 1 138 kV	Mantenimiento preventivo lavado de aislación de la bahía Esmeraldas 1 138kV en la subestación Esmeraldas.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACION REQUERIMIENTO RIESGO	El 27/10/2018 de 07h30 a 15h30 Sale de servicio la L/T Esmeraldas – Santo Domingo 138kV Operador del COT Ambos extremos de la línea aterrizados Ninguno	**Inicio:** 27/10/2018 7:30:00 **Fin:** 27/10/2018 15:30:00	9676 DPL
43751	DOM S/E SANTO DOMINGO□	DOM-138 PATIO DE 138 kV	DOM-138-QDE BAHIA QUININDÉ 138 kV	Mantenimiento preventivo para realizar lavado de aislación en la bahía Quinindé 138kV de la subestación Esmeraldas.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 27/10/2018 de 07h30 a 15h30 Sale de servicio la L/T Santo Domingo – Quinindé 138kV Operador del COT Ambos extremos de la línea aterrizados Ninguno	**Inicio:** 27/10/2018 7:30:00 **Fin:** 27/10/2018 15:30:00	9678 DPL
43757	DOM S/E SANTO DOMINGO□	DOM-138 PATIO DE 138 kV	DOM-138-BRP BARRA PRINCIPAL 138 kV	Mantenimiento preventivo para realizar lavado de aislación en la barra principal de 138kV tramo 1 de la subestación Santo Domingo.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 28/10/2018 de 07h30 a 15h30 Sale de servicio el tramo 1 de la barra principal de 138kV, bahías transferencia 138kV, ATU 138kV, ATR 138kV en la Santo Domingo Operador del COT Se requiere la apertura del seccionador 89-1Y3 de la barra principal de 138kV Ninguno	**Inicio:** 28/10/2018 7:30:00 **Fin:** 28/10/2018 15:30:00	9681 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
43759	DOM S/E SANTO DOMINGO□	DOM-138 PATIO DE 138 kV	DOM-138-BRP BARRA PRINCIPAL 138 kV	Mantenimiento preventivo para realizar lavado de aislación en la barra principal de 138kV Tramo 2 y bahía de Transferencia 138kV en la subestación Santo Domingo.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 27/10/2018 de 07h30 a 15h30 Sale de servicio el tramo 2 de la barra principal 138kV, bahías ATT y ATQ 138kV en la S/E Santo Domingo Operador del COT Se requiere apertura del seccionador 89-1Y1 de la barra principal 138kV Ninguno	**Inicio:** 27/10/2018 7:30:00 **Fin:** 27/10/2018 15:30:00	9677 DPL
43783	JVN S/E JIVINO□	JVN-230 PATIO DE MANIOBRA 230 kV	JVN-230-BH08 BAHIA SHUSHUFINDI 1 230 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISYUNTOR CON TRANSFERENCIA BAHIA SHUSHUFINDI 1 230kV - Lubricación de partes mecánicas y móviles. - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza. - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica. - Verificación del funcionamiento de resistencias de calefacción. - Verificación presión gas SF6.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 25/10/2018 de 8h00 a 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor de la bahía Shushufindi 1 de 230kV en la S/E Jivino Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 25/10/2018 8:00:00 **Fin:** 25/10/2018 16:30:00	9665 DPL
43787	JVN S/E JIVINO□	JVN-230 PATIO DE MANIOBRA 230 kV	JVN-230-BH07 BAHIA SHUSHUFINDI 2 230 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISYUNTOR FUERA DE LA BAHÍA SHUSHUFINDI 2 230kV - Lubricación de partes mecánicas y móviles. - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza. - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica. - Verificación del funcionamiento de resistencias de calefacción.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 26/10/2018 de 08h00 a 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor de la bahía Shushufindi 2 230kV en la S/E Jivino Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 26/10/2018 8:00:00 **Fin:** 26/10/2018 16:30:00	9672 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
43789	JVN S/E JIVINO□	JVN-230 PATIO DE MANIOBRA 230 kV	JVN-230-BHTK BAHIA TRANSFORMADOR TRK 230 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISYUNTOR CON TRANSFERENCIA BAHÍA TRK 230kV - Lubricación de partes mecánicas y móviles. - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza. - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica. - Verificación del funcionamiento de resistencias de calefacción. - Verificación presión gas SF6.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 27/10/2018 de 08h00 a 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor de la bahía TRK 230kV en la S/E Jivino Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 27/10/2018 8:00:00 **Fin:** 27/10/2018 16:30:00	9679 DPL
43791	JVN S/E JIVINO□	JVN-230 PATIO DE MANIOBRA 230 kV	JVN-230-BH02 BAHIA SAN RAFAEL 1 230 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISYUNTOR CON TRANSFERENCIA BAHÍA SAN RAFAEL 1 230kV - Lubricación de partes mecánicas y móviles. - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza. - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica. - Verificación del funcionamiento de resistencias de calefacción. - Verificación presión gas SF6.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 28/10/2018 de 08h00 a 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor de la bahía San Rafael 1 230kV en la S/E Jivino Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 28/10/2018 8:00:00 **Fin:** 28/10/2018 16:30:00	9682 DPL
43793	JVN S/E JIVINO□	JVN-230 PATIO DE MANIOBRA 230 kV	JVN-230-BH01 BAHIA SAN RAFAEL 2 230 kV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DISYUNTOR CON TRANSFERENCIA BAHÍA SAN RAFAEL 2 230kV - Lubricación de partes mecánicas y móviles. - Revisión y reajuste de circuitos de control y fuerza. - Medición en el motor de: resistencia de aislamiento, resistencia óhmica. - Verificación del funcionamiento de resistencias de calefacción. - Verificación presión gas SF6.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 29/10/2018 de 08h00 a 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor de la bahía San Rafael 2 230kV en la S/E Jivino Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 29/10/2018 8:00:00 **Fin:** 29/10/2018 16:30:00	9684 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
44562	ZHO S/E ZHORAY□	ZSO-SE SUBESTACIONES ZONA SURORIENTAL	ZHO S/E ZHORAY	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL SISTEMA SPS La empresa IMPROCONFI en convenio con NR ELECTRIC y coordinado por CENACE realizara las siguientes actividades: - Revisión y limpieza de tableros - Revisión de funcionamiento de relés de PCS 992 - Revisión de Switch (PCS-9882) - Revisión de GPS y antenas (cambio si es necesario) - Revisión equipo RACK4000 con indisponibilidad de 1 a 2 horas en caso de requerir - Instalación de ventiladores en tablero de comunicaciones	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 25/10/2018 desde las7h00 hasta las 17h00 indisponibilidad del sistema SPS durante 2 o más horas según se requiera, coordinando previamente con los centros de control COT y CENACE Perdida del sistema SPS (será puesto en modo prueba) durante la desconexión del equipo de comunicaciones Operador del COT SPS en modo prueba Ninguno	**Inicio:** 25/10/2018 7:00:00 **Fin:** 25/10/2018 17:00:00	9664 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
44563	COT-SPS SISTEMA DE SUPERVISION	IGN-COT CENTRO DE OPERACION DE TRANSMISION	COT-SPS SISTEMA DE SUPERVISION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DEL SISTEMA SPS La empresa IMPROCONFI en convenio con NR ELECTRIC y coordinado por CENACE realizara las siguientes actividades: - Revisión y limpieza de tableros - Revisión de funcionamiento de relés de PCS 992 - Revisión de Switch (PCS-9882) - Revisión de GPS y antenas (cambio si es necesario) - Revisión equipos RACK4000 con indisponibilidad de 1 a 2 horas en caso de requerir - Revisión de Consola COT	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 25/10/2018 desde las7h00 hasta las 17h00 indisponibilidad del sistema SPS durante 2 o más horas según se requiera, coordinando previamente con los centros de control COT y CENACE Perdida del sistema SPS (será puesto en modo prueba) durante la desconexión del equipo de comunicaciones Operador del COT SPS en modo prueba Ninguno	**Inicio:** 25/10/2018 7:00:00 **Fin:** 25/10/2018 17:00:00	9663 DPL
44918	NPR S/E NUEVA PROSPERINA	NPR-230/69 PATIO DE TRANSFORMADORES 230/69 kV	NPR-TRK TRANSFORMADOR DE POTENCIA TRIFASICO TRK	Corrección de fuga de aceite en el autotransformador marca CHINT de 150 MVA que está reemplazando al TRK en la subestación Nueva Prosperina.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 28/10/2018 de 07H00 a 11H00 Sale de servicio el autotransformador CHINT 138/69kV que remplaza al TRK en la S/E Nueva Prosperina Operador del COT Elemento aterrizado Ninguno	**Inicio:** 28/10/2018 7:00:00 **Fin:** 28/10/2018 11:00:00	9680 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
45032	SPL S/E SOPLADORA	SPL-230 PATIO DE MANIOBRA DE 230 kV	SPL-230-BHU1 BAHIA UNIDAD 1 230 kV	MANTENIMIENTO DE BAHIA U1 GIS FUERA DE SERVICIO - Limpieza de GIS - Chequeo de ajuste de conexiones y terminales o corrección de puntos calientes - Corrección de fallas de pintura y oxido - Limpieza y reajuste de puestas a tierra - Control y registro de niveles de aceite - Mantenimiento a tableros - Control y registro de presiones de SF6 - Mantenimiento rutinario a seccionadores - Mantenimiento rutinario a interruptor Jefe de trabajo alterno: Fredy Macas	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 26/10/2018 desde las 12h30 al 27/10/2018 hasta las 16h30 en horario continuo Sale de servicio la bahía U1 230kV en la S/E Sopladora aprovechando la consignación solicitada por Hidro Paute Operador del COT Bahía aterrizada Ninguno	**Inicio:** 26/10/2018 12:30:00 **Fin:** 27/10/2018 16:30:00	9673 DPL
45105	SGR S/E SAN GREGORIO	SGR S/E SAN GREGORIO	SGR-138 PATIO DE 138 kV	Se realizará el cambio de caja de agrupamiento del banco de capacitores de 138kV por que presenta defectos constructivos, motivo por el cual ha entrado en garantía y el contratista la cambiará en la fecha planificada. Los aportes de corriente que van hacia la protección del banco de capacitores serán cortocircuitadas para más seguridad.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 27/10/2018 de 8h00 a 12h30 Sale de servicio el banco de capacitores 138kV en la S/E San Gregorio Operador del COT Elemento aterrizado Ninguno	**Inicio:** 26/10/2018 7:30:00 **Fin:** 27/10/2018 18:00:00	9671 DPL
45110	ESM S/E ESMERALDAS	ESM-138 PATIO DE 138 kV	ESM-138-AA2 BAHIA AA2 138 kV	Conexión en caliente de las bajantes desde la barra principal al seccionador 89-1Q1 bahía AA2 138kV en la subestación Esmeraldas. Jefe de trabajo alterno: Manuel Romero	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Barra 138kV Riesgo de disparo bajo el 29/10/2018 de 10h00 a 14h00 Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 29/10/2018 10:00:00 **Fin:** 29/10/2018 14:00:00	9688 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
45113	ESM S/E ESMERALDAS	ESM-069 PATIO DE 69 kV	ESM-069-AA2 BAHIA AA2 69 kV	Conexión en caliente de las bajantes desde la barra principal al seccionador 89-0Q1 bahía AA2 de 69kV en la subestación Esmeraldas.	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Barra 69kV Riesgo de disparo bajo el 30/10/2018 de 09h00 a 13h00 Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 30/10/2018 9:00:00 **Fin:** 30/10/2018 13:00:00	9691 DPL
45114	ESM S/E ESMERALDAS	ESM-138/69 PATIO DE TRANSFORMADORES 138/69 kV	ESM-AA2 AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA AA2	Cierre y energización de las bahías de 138kV y 69kV del autotransformador AA2 en la subestación Esmeraldas. Jefe de trabajo alterno: Manuel Romero	ELEMENTOS CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	AA2 138/69kV El 31/10/2018 de 02h00 a 03h00 Ninguna. Energización del AA2 138/69kV en la S/E Esmeraldas Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 31/10/2018 2:00:00 **Fin:** 31/10/2018 3:00:00	9686 DPL
45115	ESM S/E ESMERALDAS	ESM-138/69 PATIO DE TRANSFORMADORES 138/69 kV	ESM-AA1 AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA AA1	Desenergización del autotransformador AA1 de 138/69kV de la subestación Esmeraldas por modernización de equipos. Jefe de trabajo alterno: Manuel Romero	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 31/10/2018 desde las 3h00 al 28/12/2018 hasta las 3h00 en horario continuo Sale de servicio con sus bahías adyacentes el autotransformador AA1 138/69kV en la subestación Esmeraldas Operador del COT Elemento aterrizado Ninguno	**Inicio:** 31/10/2018 3:00:00 **Fin:** 28/12/2018 3:00:00	9693 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
45116	ESM S/E ESMERALDAS	ESM-138/69 PATIO DE TRANSFORMADORES 138/69 kV	ESM-AA1 AUTOTRANSFORMADOR DE POTENCIA AA1	Desconexión en caliente de las bajantes desde la barra principal a seccionadores 89-1R1 y 89-0R1 bahías del transformador AA1 138/69kV en la subestación Esmeraldas.	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Barras 138kV y 69kV Riesgo de disparo bajo el 31/10/2018 de 09h00 a 14h00 Ninguna. Trabajo en energizado Operador de COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 31/10/2018 9:00:00 **Fin:** 31/10/2018 14:00:00	9692 DPL
45117	CHR S/E CHORRILLOS	CHR-500/230 PATIO DE TRANSFORMADORES 500/230 kV	CHR-500/230-ATI SECCION DE TRANSFORMACION ATI	COLOCACIÓN DE MARQUILLAS DE CABLEADO BANCO ATI SE CHORRILLOS El 25 octubre 2018 se realizara la colocación de las marquillas de cable de control del banco de autotransformadores ATI de la subestación Chorrillos.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 25/10/2018 de 08h00 a 17h00 Sale de servicio el banco de autotransformadores ATI 500/230kV en la S/E Chorrillos Operador del COT Elementos aterrizados Ninguno	**Inicio:** 25/10/2018 8:00:00 **Fin:** 25/10/2018 17:00:00	9666 DPL
45119	CHR S/E CHORRILLOS	CHR S/E CHORRILLOS	CHR-230 PATIO DE MANIOBRA 230 kV	MONTAJE DE PLACAS DE IDENTIFICACION BAHÍAS QV1 Y QV2 230kV El 25 octubre 2018 se realizará el montaje de placas de identificación en bahía Quevedo 1 y 2 230kV en la subestación Chorrillos.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Bahía Quevedo 1 230kV: El 25/10/2018 de 08h00 a 12h30 / Bahía Quevedo 2 230kV: El 25/10/2018 de 12h30 a 17h00 Sale de servicio de forma alternada las bahías Quevedo 1 y 2 230kV en la S/E Chorrillos Operador del COT Bahías aterrizadas Ninguno	**Inicio:** 25/10/2018 8:00:00 **Fin:** 25/10/2018 17:00:00	9668 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
45171	ROS S/E SANTA ROSA□	ROS S/E SANTA ROSA	ROS-230 PATIO DE 230 kV	Ejecución de comandos sobre interruptor de bahía Acoplador 230kV en la subestación Santa Rosa solicitado por CENACE conforme oficio Nro. CENACE-GDT-2018-0163.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 25/10/2018 y 26/10/2018 de 08h00 a 17h00 cada día Sale de servicio la barra 1 230kV y Acoplador 230kV en la S/E Santa Rosa Operador del COT Transferencia de bahías a barra 2 230kV Ninguno	**Inicio:** 25/10/2018 8:00:00 **Fin:** 26/10/2018 17:00:00	9694 DPL