CELEC
Corporación Eléctrica del Ecuador

CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DOP (CENACE)

FECHA DESDE: 11/02/2016 FECHA HASTA: 17/02/2016

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
21708	PYO S/E PUYO	PYO-52-122 DISYUNTOR TRIPOLAR	1HSB0701034 DISYUNTOR 138 kV TRIPOLAR OPERACION POR MOTOR RESORTE AISLADO EN SF6	MANTENIMIENTO ANUAL DEL DISYUNTOR 52-122 CON TRANSFERENCIA - Mantenimiento de gabinete de mando. - Mantenimiento y lubricación del mecanismo de accionamiento por resortes. - Pruebas funcionales del disyuntor. Jefe de trabajo alterno: Sr. Daniel Sánchez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 11/02/2016 desde 08h00 hasta 12h00 Sale de servico con transferencia 52-122 de la bahia Tena 138kV de la S/E Puyo Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 11/02/2016 8:00:00 **Fin:** 11/02/2016 12:00:00	4988 DOP
21710	PYO S/E PUYO	PYO-52-1Q2 DISYUNTOR TRIPOLAR	1HSB0701036 DISYUNTOR 138 kV TRIPOLAR OPERACION POR MOTOR RESORTE AISLADO EN SF6	MANTENIMIENTO ANUAL DEL DISYUNTOR 52-1Q2 CON TRANSFERENCIA - Mantenimiento de gabinete de mando. - Mantenimiento y lubricación del mecanismo de accionamiento por resortes. - Pruebas funcionales del disyuntor. Jefe de trabajo alterno: Sr. Daniel Sánchez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 11/02/2016 desde las 13h00 hasta 17h00 Sale de servico con transferencia el disyuntor 52-1Q2 de la bahia ATQ 138 kV en la S/E Puyo Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 11/02/2016 13:00:00 **Fin:** 11/02/2016 17:00:00	4991 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
21712	PYO S/E PUYO	PYO-52-112 DISYUNTOR TRIPOLAR	1HSB0701038 DISYUNTOR 138 kV TRIPOLAR OPERACION POR MOTOR RESORTE AISLADO EN SF6	MANTENIMIENTO ANUAL DEL DISYUNTOR 52-112 CON TRANSFERENCIA - Mantenimiento de gabinete de mando - Mantenimiento y lubricación del mecanismo de accionamiento por resortes - Pruebas funcionales del disyuntor Jefe de trabajo alterno: Sr. Daniel Sanchez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 12/02/2016 desde las 08h00 hasta las 12h00 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-112 de la bahia Baños 138kV en la S/E Puyo Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 12/02/2016 8:00:00 **Fin:** 12/02/2016 12:00:00	4994 DOP
21714	PYO S/E PUYO	PYO-52-0Ø2 DISYUNTOR TRIPOLAR	_1HSB0701040 DISYUNTOR 69 kV TRIPOLAR OPERACION POR MOTOR RESORTE AISLADO EN SF6	MANTENIMIENTO ANUAL DEL DISYUNTOR 52-0Ø2 CON TRANSFERENCIA - Mantenimiento de gabinete de mando - Mantenimiento y lubricación del mecanismo de accionamiento por resortes - Pruebas funcionales del disyuntor Jefe de trabajo alterno: Sr. Daniel Sanchez	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 12/02/2016 desde 13h00 hasta las 17h00 Queda indisponible el disyuntor 52-0Ø2 de la bahia de Transferencia 69 kV en la S/E Puyo Operador del COT Ninguno Ninguno	**Inicio:** 12/02/2016 13:00:00 **Fin:** 12/02/2016 17:00:00	4995 DOP
21717	PYO S/E PUYO	PYO-52-022 DISYUNTOR TRIPOLAR	_1HSB0701039 DISYUNTOR 69 kV TRIPOLAR OPERACION POR MOTOR RESORTE AISLADO EN SF6	MANTENIMIENTO ANUAL DEL DISYUNTOR 52-022 CON TRANSFERENCIA - Mantenimiento de gabinete de mando - Mantenimiento y lubricación del mecanismo de accionamiento por resortes - Pruebas funcionales del disyuntor Jefe de trabajo alterno: Sr. Daniel Sánchez	FECHA INDISPONIBILIDAD: JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 13/02/2016 desde las 08h00 hasta las 12h00 Sale de servico con transferencia el disyuntor 52-022 de la bahia Puyo 1 69kV en la S/E Puyo Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 13/02/2016 8:00:00 **Fin:** 13/02/2016 12:00:00	4998 DOP

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
21719	PYO S/E PUYO	PYO-52-0Q2 DISYUNTOR TRIPOLAR	_1HSB0701037 DISYUNTOR 69 kV TRIPOLAR OPERACION POR MOTOR RESORTE AISLADO EN SF6	MANTENIMIENTO ANUAL DEL DISYUNTOR 52-0Q2 CON TRANSFERENCIA - Mantenimiento de gabinete de mando - Mantenimiento y lubricación del mecanismo de accionamiento por resortes - Pruebas funcionales del disyuntor Jefe de trabajo alterno: Sr. Daniel Sánchez	FECHA Y HORA: INDISPONIBILIDAD: JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 13/02/2016 desde las 13h00 hasta las 17h00 Sale de servico con transferencia el disyuntor 52-0Q2 de la bahia ATQ 69kV en la S/E Puyo Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 13/02/2016 13:00:00 **Fin:** 13/02/2016 17:00:00	4999 DOP
24618	QVD S/E QUEVEDO	QVD-230-DOM1-EPR EQUIPO PRIMARIO	QVD-52-212 DISYUNTOR TRIPOLAR	Corrección de fuga de aire en válvula de sobre presión del disyuntor 52-212 de bahía	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	El 17/02/2016 desde las 10h00 hasta las 16h30 Sale de servicio con transferencia el disyuntor 52-212 de la bahía Santo Domingo 1 230kV en la S/E Quevedo Operador del COT Transferencia Ninguno	**Inicio:** 17/02/2016 10:00:00 **Fin:** 17/02/2016 16:30:00	5002 DOP