CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP - TRANSELECTRIC

DECLARACION DPL (CENACE)

FECHA DESDE: 28/12/2017 FECHA HASTA: 03/01/2018

ESTADO: PREPARADO

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
38040	ROS2DOM L/T SANTA ROSA - STO DOMINGO 230 kV	ZNX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA NOROCCIDENTAL	ROS2DOM L/T SANTA ROSA - STO DOMINGO 230 kV	Mantenimiento de faja de servidumbre de sitios críticos en la L/T Santa Rosa - Santo Domingo 230kV	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Santa Rosa - Santo Domingo 230kV Riesgo de disparo bajo el 30/12/20 y 31/12/2017 desde la 08h00 hasta las 17h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 28/12/2017 8:00:00 **Fin:** 31/12/2017 17:00:00	8222 DPL
38255	QVD2SGR L/T QUEVEDO - SAN GREGORIO 230 kV	ZNX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA NOROCCIDENTAL	QVD2SGR L/T QUEVEDO - SAN GREGORIO 230 kV	Fiscalización de desbroce de la L/T Quevedo – San Gregorio tramo de estructuras desde E001 a E0240.	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Quevedo - San Gregorio 230kV Riesgo de disparo bajo los días 6/1/2018, 7/1/2018, 13/1/2018, 14/1/2018 desde las 08h00 hasta las 17h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 1/1/2018 8:00:00 **Fin:** 16/1/2018 17:00:00	8223 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
38264	MIL2ESC L/T MILAGRO - ESCLUSAS 230 kV	ZSX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SUROCCIDENTAL	MIL2ESC L/T MILAGRO - ESCLUSAS 230 kV	TENDIDO DE CONDUCTORES L/T MILAGRO – ESCLUSAS C2 230kV - Desbroce de trocha para riega de manila - Vestido y empoleado de estructuras - Riega de manila - Tendido de conductores - Regulado y grapado de conductores de fase	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Sopladora - Milagro 230kV, L/T Sopladora - Esclusas 230kV, L/T Milagro - San Idelfonso 138kV Riesgo de disparo bajo del 3/1/2018 al 2/2/2018 desde las 07h00 hasta las 18h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 3/1/2018 7:00:00 **Fin:** 2/2/2018 18:00:00	8225 DPL
38265	MIL2MAC L/T MILAGRO - MACHALA 230 kV	ZSX-LT LINEAS DE TRANSMISION ZONA SUROCCIDENTAL	MIL2MAC L/T MILAGRO - MACHALA 230 kV	TENDIDO DE LA L/T MILAGRO – MACHALA C1 230kV (TRAMO HACIA MILAGRO) - Desbroce de trocha para riega de manila - Vestido y empoleado de estructuras - Riega de manila - Tendido de conductores - Regulado y grapado de conductores de fase	ELEMENTO CON RIESGO FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	L/T Milagro - Machala C2 230kV, L/T Milagro - San Idelfonso 138kV Riesgo de disparo bajo del 3/01/2018 al 2/02/2018 desde las 07h00 hasta las 18h00 cada día Ninguna. Trabajo en energizado Operador del COT Ninguno Bajo	**Inicio:** 3/1/2018 7:00:00 **Fin:** 2/2/2018 18:00:00	8224 DPL

No OT	S/E o L/T	Código Objeto	Objeto	Descripción Trabajo	Indisponibilidad	Detalle	Inicio / Finalización	Consignación/Tipo
38385	PAS S/E PASCUALES□	PAS S/E PASCUALES	PAS-230 PATIO DE 230 kV	Se actualizará la topología en nivel 2 de la bahía Nueva Prosperina (actual) debido al seccionamiento de la L/T Pascuales – Nueva Prosperina generando la L/T pascuales - chorrillos circuito 3. Se efectuara trabajos en la BCU en nivel 2 de la posición Chorrillos 3 (antes Nueva Prosperina) en los equipos SU2 e IHM 2 razón por la cual no se podrá hacer transferencia en este periodo.	FECHA INDISPONIBILIDAD JEFE DE CONSIGNACIÓN REQUERIMIENTO RIESGO	Del 3/1/2018 desde las 07h00 al 7/1/2018 hasta las 17h00 en horario continuo Indisponibilidad de realizar maniobras de transferencia en las bahías 230kV de la S/E Pascuales Operador del COT Ninguno Ninguno	**Inicio:** 3/1/2018 7:00:00 **Fin:** 7/1/2018 17:00:00	8221 DPL